

会议纪要



工程名称：禹州梨园沟 120MWp 光伏电站送电输变电工程

会议地点	梨园沟 120MWp 光伏发电 项目部会议室	会议时间	2017年6月15日
会议主持人	芮金连		
会议主题：安全、质量、进度、每周计划完成情况			
上周施工情况： 一、220kV 线路送出工程： 1、G4 绑筋支模阻工； 2、G10、G16 基坑开挖阻工； 3、G23 浇制； 4、G12 铁塔组片； 5、G9 铁塔组立； 6、G15、G17、G13 接地开挖； 7、G15、G17-G18 接地网焊接。 二、35kV 汇集线路工程： 1、F8 修路； 2、C5、F8、E4 基坑开挖； 3、C4、C3、E3、C1 打孔； 4、C9、B4 清坑； 5、B2、B3、B4、C9 绑筋支模； 6、B2、B3、B4、C9 基础浇制； 7、F3、E6、E7、C7 基础回填。 三、升压站 1、站区污水井砌筑完成，污水管敷设完成； 2、SVG 区域土方回填夯实完成； 3、电缆沟底找平，沟壁抹面完成； 4、展示区降方基本完成； 5、南围墙处排油管敷设完成； 6、站区硬化完成 30%； 7、35kV 开关柜基础修改完成； 8、设备楼内墙砖、地砖消缺； 9、运维楼、主控楼照明走线完成 80%； 10、构架基础清理，凿毛； 11、运维楼、主控楼的门催货； 12、设备基础消缺、整改； 13、两楼分部工程验收前自检自查。 14、SVG 设备到货、安装完成 80%； 15、主变设备到货完成就位工作； 17、主变附件、散热器到货安装完成 80%； 18、GIS 设备到货、安装完成 80%； 19、二次设备部分到场（未拆箱）；			



20、二次设备跟催;

未完成情况:

升压站: 设备区域硬化及二期基础区域石子覆盖未完成; 东侧围墙基础未完成。

220kV 线路: G3、G24 基坑开挖; G23、G16、G10 绑筋支模; G4、G10、G16、G23 基础浇制; 组塔完成 5 基仅完成 1 基。

35kV 线路: C8、A1、C1 基础爆破 (因监理不同意未爆破); A1 开挖未完成; B4、C9、A1、C2 绑筋支模其中 A1 未完成; E1、B3、B4、C9、C2 基础浇制其中 C2 浇制未完成。

本次会议内容:

一、施工单位:

下周安全生产工作计划:

1、220kV 线路送出工程: G24、G10、G16、G3 基坑开挖; G24、G16、G10、G4 绑筋支模; G4、G10、G24 基础浇制; 组塔完成 7 基。

2、35kV 集电线路工程: C10、C11 修路; C1、C4 打孔; C8、C3、E3 基础爆破; A1、C2、C5、C11、E3、E4、F5、F8、F9 基坑开挖; E2、C2、C6、F8 绑筋支模; E2、C2、C6、F8 基础浇制。

三、升压站:

土建工作: (如遇天气影响, 室外工作稍微滞后)

- 1、化粪池安装;
- 2、照明灯具安装;
- 3、门窗安装;
- 4、屋面工程;
- 5、东围墙基础;
- 6、护坡修坡, 截水沟开挖;
- 7、220kV 及主变构架吊装;
- 8、路缘石安装, 场地硬化。

电气工作:

- 1、SVG 设备完成 100%
- 2、主变及附件设备完成 100%
- 3、主变下预装式开关柜完成 100%
- 4、构架、电缆支架、避雷针完成 100%
- 5、GIS 设备安装完成 100%
- 6、对侧间隔改造完成 40%
- 7、二次设备到场、完成 100%
- 8、电缆进场并敷设完成 30%
- 9、工程资料报审

反馈事宜

(1) 升压站电气工作完成 90% (如遇天气影响、设备到货滞后等原因, 由于电气工作大部分为室外作业, 电气工作总体进度可能会稍微滞后)

(2) 220 线路 G4 绑筋阻工; G10 开挖阻工

(3) 资料在 6 月 14 号前整理完善

(4) 220kV 线路 6 月 16 号 G19 组立, 6 月 17 号 G2 组立, 6 月 16 号 G24 进场

施工 6 月 22 号完成。

(5) 35kV 线路 C11 明天开始进场施工

(6) 6 月 19 号设计人员到场，解决现阶段施工问题

监理单位：

(1) 625 必须具备并网条件

(2) 施工自检完成后及时上报业主、监理，以免影响下道工序正常施工，延误工期

(3) 下周开始屋面施工，务必确保现出现的漏水点处理完成

(4) 现施工有乱拉电线情况

(5) 构架的损伤部位、电缆支架焊伤部位，及时处理

(6) 现场施工班组多、大型吊装，安全必须注意

(7) 工序未报验的资料不审核签字

(8) 工程资料要按进度同步进行，见证取样及时送检

(9) 严格落实新进施工人员的安全培训

(10) 严格执行“三检”制度、检查并落实到实际当中、做好每到工序的报验工作、做好交叉作业的安管理工作、加强现场的质量管理与安管理工作、杜绝安全质量隐患。

(11) 加强隐蔽部位的质量管控

(12) 把好材料进场的质量关，杜绝不合格材料进入施工现场

(13) 加强计划完成节点控制，按业主要求考核完成情况

三、建设单位

(1) 升压站、220kV 线路、35kV 线路严格按照 630 节点完成，若延期将合同方面，现场双方面考核。

(2) 目前线路工作重点在通道协调，这方面必须重视

(3) 站内道路标高重新确定一下，保证通道坡度、美观

(4) 已送材料的报告及时取回，未送检材料及时送检

(5) 回复单 6 月 18 号必须回复完毕

(6) 站区设备区和主控楼分隔设计及时确定

(7) 各项目资料缺少部分及时补齐

(8) 做好安全、质量的管控工作

主送单位	建设单位
抄送单位	施工单位
发文单位	监理单位 2017.06.15

会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

会议名称	森源高升梨园沟120MW光伏发电项目		
会议时间	2017.6.15		
会议地点	梨园沟项目部会议室.		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	王晓磊	森源	13017675059
2	曾光斗	正衡	15273206378
3	王加会	森源	13733723375
4	王瑞杰	河南院	
5	张书	河南院	
6	崔长永	森源	
7	李怀远	森源	
8	周瑞	杭州建设	
9	张恩	天津光宇	
10	王亚强	正衡	15251966396
11	王朝堂	正衡	13861204453
12	王心志		15039165699
13			
14			
15			
16			
17			