

会议纪要



工程名称：禹州梨园沟 120MWp 光伏电站送出输电工程

| | | | |
|-------|---------------------------|------|--|
| 会议地点 | 梨园沟 120MWp 光伏发电 项目部会议室 | 会议时间 | |
| 会议主持人 | 芮金连 | | |

会议主题：安全、质量、进度、每周计划完成情况

上周施工情况：

一、220kV 线路送出工程：

- 1、G24、G10、G3 浇筑；
- 2、G4、G16、G7 铁塔组立；
- 3、G1-G8、G17-G23 跨越架搭设；
- 4、已组铁塔螺栓紧固；
- 5、金具组装；
- 6、G1-G2 挂线；
- 7、资料报审。

二、35kV 汇集线路工程：

- 1、D4 基坑清理；
- 2、C1 掏挖；
- 3、C5、C8 绑筋支模；
- 4、C5、C8 基础浇筑；
- 5、C3、E3 铁塔组片；
- 6、C4、E4 铁塔组片、组立；
- 7、C2、E2 吊装；
- 8、已组铁塔螺栓紧固；
- 9、A1-A3 铁塔挂线；
- 10、B 线导线展放、挂线完成 50%；
- 11、金具组装；
- 12、资料报审。

三、升压站

- 1、站区设备基础消缺；
- 2、屋面工程施工；
- 3、照明灯具安装；
- 4、东围墙基础施工；
- 5、护坡施工；
- 6、主控楼玻璃幕墙隔断安装；
- 7、围墙砌筑；
- 8、设备硬化区场地平整、硬化；
- 9、设备基础消缺；
- 10、两楼穿线走管；



- 11、化粪池安装隐蔽、站外排水管敷设;
- 12、SVG 区域电缆敷设完毕
- 13、电缆沟支架恢复完毕
- 14、低压盘柜缺陷处理完毕
- 15、充氮灭火厂家到场安装完毕
- 16、电气试验完成 70%
- 17、站用变验收、受电
- 18、电气接线
- 19、四方剩余盘柜跟催
- 20、站用变区域电缆敷设
- 21、工程资料报审

本次会议内容:

一、施工单位:

下周安全生产工作计划 (7 月 13 号到 7 月 20 号):

1、220kV 线路送出工程: 铁塔组立 100%; 跨越架搭设 100%; 架线完成 100%; 资料报审。

2、35kV 集电线路工程: D3、D2、D1 开挖; C1 掏挖; D4、D1 浇筑; 铁塔组立 5 基; 资料报审。资料报审。

三、升压站:

- 1、屋面工程完成;
- 2、照明灯具安装;
- 3、装饰门安装;
- 4、东围墙砌筑完成;
- 5、东侧护坡砌筑、截水沟砌筑;
- 6、两楼瓷砖消缺;
- 7、运维楼卫生间吊顶;
- 8、土建工程消缺;
- 9、卫生间洁具安装。

电气工作:

- 1、四方剩余二次设备到场并安装完成;
- 2、电缆敷设 100%完成;
- 3、电气试验完成 100%;
- 4、电气接线完成 100%;
- 5、升压站单体调试完成, 达到联调条件;
- 6、升压站电气工程资料报审完成 90%。

反馈事宜

- (1) 以上施工计划因通道、天气等不可抗拒因素可能会延迟
- (2) 升压站主控楼瓷砖消缺 15 号完成, 运维楼瓷砖消缺 19 号完成
- (3) 升压站剩余部分屋面施工 14 号开始
- (4) 升压站剩余盘柜 7 月 15 号到场
- (5) 220kV 线路 G3 铁塔组片严重阻工

(6) 35kV 线路 F7、F8 未协调完成

监理单位:

- (1) 220kV 线路跨高速已办理 2 月有余, 加快办理, 以免影响项目按时并网
- (2) 架线施工安全必须注意, 上塔人员必须要有登高证, 安全帽、安全绳必须按规范配带
- (3) 施工资料检查出的错误尽快整改
- (4) 图纸尽快完善
- (5) 严格落实新进施工人员的安全培训
- (6) 严格执行“三检”制度、检查并落实到实际当中、做好每到工序的报验工作、做好交叉作业的安全管理工作、加强现场的质量管理与安全管理工作、杜绝安全质量隐患。
- (7) 加强隐蔽部位的质量管控
- (8) 把好材料进场的质量关, 杜绝不合格材料进入施工现场
- (9) 加强计划完成节点控制, 按业主要求考核完成情况

三、建设单位

- (1) 剩余部分图纸尽快完善
- (2) 竣工材料总包抓紧完成特别是图纸部分
- (3) 增加的接线施工人员尽快落实
- (4) 接线施工工艺要注意, 避免出现返工
- (5) 厂家调试人员尽快安排就位
- (6) 施工资料缺少、错误部分 7 月 18 号前完善, 如若不然将采取经济处罚
- (7) 水质报告以出, 给排水至今未动
- (8) 跨高速手续已办理 2 月有余, 至今未见进展, 以严重制约工程推进
- (9) 做好安全、质量的管控工作

| | | | |
|------|--|------|------------|
| 主送单位 | | 建设单位 | |
| 抄送单位 | | 施工单位 | |
| 发文单位 | | 发文时间 | 2017.07.13 |

会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。



Handwritten signature in black ink.

会议签到表

| 会议名称 | | | |
|------|-----|------|-------------|
| 会议时间 | | | |
| 会议地点 | | | |
| 序号 | 姓名 | 单位 | 联系电话 |
| 1 | 王皓磊 | 森源 | 13017675059 |
| 2 | 王朝柱 | 正衡 | 13861204453 |
| 3 | 肖子豪 | - | 15251966396 |
| 4 | 袁玉彬 | - | 1373373375 |
| 5 | 于怀远 | 森源 | |
| 6 | 张真 | 天津光宇 | 18503868498 |
| 7 | 常志华 | 正衡 | 15273206378 |
| 8 | 张振 | 天津光宇 | 17797761828 |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | 朱辉忠 | 河南院 | 18300705165 |
| 13 | 王增瑞 | 中州建设 | |
| 14 | 汪书 | 河南院 | |
| 15 | 王信杰 | 河南院 | |
| 16 | 王峰 | - | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |