

会 议 纪 要



工程名称: 禹州梨园沟 120MWp 光伏电站送出电输变电工程

会议地点	梨园沟 120MWp 光伏发电项目部会议室	会议时间	2017.08.04
会议主持人	芮金连、范龙		
会议主题: 安全、质量、进度、每周计划完成情况			
上周施工情况: 一、220kV 线路送出工程: 1、高速跨越手续办理; 2、停电手续办理。 二、35kV 集电线路工程: 1、通道协调, 荏庄乡梨园沟村、浅井乡马沟村、张地村, 土地丈量; 2、D9 开挖完成; 3、D8 绑筋支模; 4、D10 基础绑筋支模浇筑; 5、C1、D3、D5、D4、F7、F8、F9、E5 铁塔组立; 6、F7、F8、F9 基础回填; 7、F5、F6 接地焊接; 8、剩余塔材到场; 9、D1、D2 塔材运输。 三、升压站 1、防盗窗安装; 2、展示区广场铺设; 3、展示区路面浇筑; 4、围墙砌筑完成; 5、北侧围墙外硬化完成 80%; 6、两楼坡道、台阶施工; 7、监控、红外感应安装; 8、围墙真石漆喷涂; 9、站区大门安装; 10、LOGO 墙制作安装完成; 11、运维楼达到移交条件; 12、隔离围栏基础浇筑; 13、土建消缺; 14、电气消缺; 15、防火泥封堵。			



四、对端间隔改造:

- 1、支架、构架、导线到场;
- 2、支架安装、基础二次浇筑;
- 3、占用间隔场平夯实;
- 4、扩建间隔围墙基础开挖;
- 5、扩建间隔场地平整。

本次会议内容:

一、施工单位:

下周安全生产工作计划:

220kV 线路送出工程: 高速跨越手续办理、停电手续办理资料报审。

35kV 集电线路工程: 通道协调, 荏庄乡梨园沟村、浅井乡马沟村、张地村, 土地丈量; D6-D9 基础绑筋支模浇筑; 基础回填; D1、D2、D8、D10 铁塔组立; E2-E5 铁塔组立; 资料报审。

升压站:

- 1、隔离围栏安装;
- 2、东大门安装;
- 3、两楼空调安装;
- 4、庭院灯安装;
- 5、土建消缺;

电气工作:

- 1、电气尾工消缺。

对端间隔改造:

- 1、电气安装。

(1) C、D 线下塔电缆下周完成。

(2) 电气试验报告 8 月 24 号到。

二、监理单位:

- (1) 升压站电气消缺人数严重不足, 要求增加人员;
- (2) 升压站内产生的垃圾及时清理;
- (3) 升压站内存在随地大小便现象, 往后发现将一律罚款;
- (4) 升压站站用变有私拉电线现象, 往后站用变一律不准接施工临时电, 发现将罚款处理;
- (5) 主控楼内电话线和网线尽快接通, 为连调做准备;
- (6) 主控楼内会议室与站长办公室电话线接口未见, 尽快现场确认位置, 并增加接口;
- (7) 严格落实新进施工人员的安全培训;
- (8) 严格执行“三检”制度、检查并落实到实际当中、做好每到工序的报验工作、做好交叉作业的安全管理工作、加强现场的质量管理与安全管理工作、杜绝安全质量隐患;

- (9) 加强隐蔽部位的质量管控;
- (10) 把好材料进场的质量关, 杜绝不合格材料进入施工现场;
- (11) 加强计划完成节点控制, 按业主要求考核完成情况。

三、建设单位

范龙:

- (1) 升压站内多余石子、涂料桶及垃圾尽快清理完成;
- (2) 往后将加大罚款力度;
- (3) 下塔电缆敷设、35kV 开关柜安装 8 月 24 号必须反馈完成计划;
- (4) 35kV 线路在保证安全的情况下一周要完成组塔、架线共 10 基;
- (5) 资料要与施工进度同步;

王晓磊:

于怀远:

- (1) 把施工图和实际对照检查, 以免出现漏项;
- (2) 电子门禁所用的是否防雨, 是否需要做防雨处理;
- (3) 接地系统尽快核对, 对重点部位必须要提供影像资料;
- (4) 35kV 线路仍存在阻工现象要及时解决;
- (5) 35kV 开关柜爬梯、防火墙爬梯制做要尽快开始;
- (6) 防火墙顶部构架螺栓已生锈, 防锈要尽快;
- (7) 主变油位显示被防火墙遮挡需尽快出方案并整改;

赵玉鹏:

- (1) 会议汇报材料太粗糙, 内容错误较多;
- (2) 电气施工跟不上进度, 最迟 8 月 25 号完成电缆沟封堵、盖板施工, 否则将进行经济重罚;
- (3) 运维楼存在的个别问题尽快处理, 不要拖延;
- (4) 站区照明电缆尽快更换;
- (6) 做好安全、质量的管控;

主送单位	建设单位		
抄送单位	施工单位		
发文单位	监理单位	发文时间	2017.08.24

会议纪要由监理单位编制, 经监理单位总工程师签发后下发。