

会议纪要



工程名称: 禹州梨园沟 120MWp 光伏电站送电输变电工程

会议地点	梨园沟 120MWp 光伏发电项目部会议室	会议时间	2017.08.31
会议主持人	范龙、芮金连		
会议主题: 安全、质量、进度、每周计划完成情况			
上周施工情况: 一、220kV 线路送出工程: 1、高速跨越手续办理; 2、停电手续办理。 二、35kV 集电线路工程: 1、通道协调, 荏庄乡梨园沟村、浅井乡马沟村、张地村, 土地丈量; 2、D6 绑筋支模; 3、D6、D8 基础浇筑; 4、D1、D2、D8、D10、F3 铁塔组立; 5、C1 下塔电缆沟开挖。 三、升压站 1、进站道路浇筑; 2、生活区北侧围墙大门制作; 3、两楼空调安装; 4、土建消缺; 5、在线监测设备安装; 6、电气尾工消缺。 四、对端间隔改造: 1、电气一次设备安装; 2、管母到场;			
本次会议内容: 一、施工单位: 下周安全生产工作计划: 220kV 线路送出工程: 高速跨越手续办理、停电手续办理资料报审。 35kV 集电线路工程: D7、D9 基础绑筋支模浇筑; 基础回填; C7、E7、F1-F3、D6、D7、D9 铁塔组立; D1-D4 挂线; 资料报审。。 升压站: 1、生活区大门安装; 2、隔离围栏安装; 3、土建消缺; 电气工作: 4、电气尾工消缺。 对端间隔改造: 1、电气安装。			

- (1) 关于进站道路增加防滑处理, 和设计沟通出方案。
- (2) 保护及故障信息子站柜系统更换在联调开始时由厂家更换。
- (3) 35kV 线路 D1-D4 架线 9 月 3 号开始。

二、监理单位:

- (1) 升压站电气消缺人数严重不足, 要求增加人员;
- (2) 升压站防火封堵自 8 月 14 号开始, 仍未完成, 需加快进度;
- (3) 升压站消缺自 8 月 26 号开具到今天为止, 共 57 项仅完成 12 项, 下周消缺必须完成;
- (4) 升压站土建资料中部分过程资料至今未上报, 气体检查试验至今未做, 电气试验报告至今未见, 尽快完成上诉资料报审;
- (5) 35kV 下塔电缆敷设完成影响升压站内 35kV 开关柜接线, 上周开会计划 9 月 5 号完成, 要落实到位;
- (6) 35kV 组塔、架线施工人员少, D1-D4、E2-E5 具备架线条件无人施工, 要求增加人员;
- (7) 严格执行“三检”制度、检查并落实到实际当中、做好每到工序的报验工作、做好交叉作业的安全管理工作、加强现场的质量管理与安全管理工作、杜绝安全质量隐患;
- (8) 加强隐蔽部位的质量管控;
- (9) 把好材料进场的质量关, 杜绝不合格材料进入施工现场;
- (10) 加强计划完成节点控制, 按业主要求考核完成情况。

三、建设单位

范龙:

- (1) 升压站所有消缺下周全部完成;
- (2) 升压站进站道路喇叭口要按图施工, 如有变更要有书面依据;
- (3) 逍遥观景区门口 D 线架线加快施工;

王晓磊:

- (1) 新订的计划, 部分已经到考核节点;
- (2) 35kV 景区协调至今未见反应, 态度不积极;
- (3) 线路协调人员过少, 220kV 线路加 35kV 线路仅 3 人协调, 要求增加人员;

赵玉鹏:

- (1) 220kV 线路下周计划上还是无实体工作, 没有按进度计划执行;
- (2) 220kV 线路手续办理能否同步进行节约时间;
- (3) 220kV 线路停电手续抓紧办理, 确认最终停电时间;
- (4) 升压站电气消缺要及时, 需联系厂家尽快联系;
- (5) 升压站进站道路要做防滑处理;
- (6) 主控台调度电话、站长办公室电话线、会议室电话线尽快安装;
- (7) 控制台电脑接线混乱, 尽快整理;
- (8) 主控楼外网尽快连接;
- (9) 做好安全、质量的管控工作;

主送单位	建设单位		
抄送单位	施工单位		
发文单位	监理单位	发文时间	2017.08.31

会议纪要由监理单位起草, 经总监理工程师审核后下发。



会议签到表

会议名称	梨园沟送出输变电项目周例会		
会议时间	2017.08.31		
会议地点	会议室		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	范峰	森源	15939989052
2	王皓磊	森源	13017675059
3	李亚峰	森源	12733723375
4	孙永刚	电气安装	18530078247
5	张军	天津宏宇	
6	郭明才	中研	
7	王增华	中研	
8	江明	中研	
9	孙志在	正衡院	
10	朱辉		
11	常志华	正衡	
12	庄玉芳	正衡	
13	方...明	正衡	
14	王朝辉	正衡监理	
15			
16			
17			