

会 议 纪 要



工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏电站送电输变电工程

会议地点	梨园沟 120MWp 光伏发电项目部会议室	会议时间	2017.09.21
会议主持人	王晓磊、芮金连		
会议主题: 安全、质量、进度、每周计划完成情况			
上周施工情况: 一、220kV 线路送出工程: 1、高速跨越封网; 2、停电手续办理。 二、35kV 集电线路工程: 1、C7、C8、D6、E7、F1、F2、F3、F6 立塔; 2、D4-D10 挂线; 三、升压站 1、东大门安装; 2、排水井消缺; 3、排水沟抹面; 4、水井消缺完成; 5、电缆沟底部找平; 6、防火墙钢爬梯安装; 7、展示区路灯安装; 8、光控箱安装; 9、东大门外道路消缺完成; 10、其他土建消缺; 11、35KV 开关柜下线电缆连接; 12、其他电气消缺。 四、对端间隔改造: 1、电气调试;			
本次会议内容: 下周安全生产工作计划: 220kV 线路送出工程: G16-G19 架线、停电手续办理、资料报审。 35kV 集电线路工程: C9、C10、C11、F5 铁塔组立; C5-C8、E5-F4 架线; 资料报审。 升压站: 1、土建消缺; 电气工作: 1、电气尾工消缺。 对端间隔改造: 1、电气调试。 (1) 土建消缺基本完成 9 月 22 号结束;			

- (2) 电气消缺部位为 35kV 开关柜、SVG 区，需要业主协调跟催厂家；
- (3) 升压站灯杆 9 月 21 号到场；
- (4) 220kV 线路跨越 110kV 线路停电已经送到省里批审；

监理单位：

- (1) 跨越架施工、管理、协调人员详细情况均要统计、汇总成书面文件上报业主、监理；
- (2) G9-G10 跨越架拆除进度每天要上报；
- (3) 升压站消缺缓慢仍剩余 90 多项未消缺完成；
- (4) 升压站照明电缆、SSVG 烟感、开关柜烟感、外网及时和设计沟通确定处理方案；
- (5) 升压站事故照明调试抓紧完成；
- (6) 线路施工人员严重不足，要求增加人员
- (7) 工程接近尾声，各单位资料员必须到现场，及时完善施工资料，顺利到达并网条件；
- (8) 严格执行“三检”制度、检查并落实到实际当中、做好每到工序的报验工作、做好交叉作业的安全管理工作、加强现场的质量管理与安全管理工作、杜绝安全质量隐患；
- (9) 加强隐蔽部位的质量管控；
- (10) 把好材料进场的质量关，杜绝不合格材料进入施工现场；
- (11) 加强计划完成节点控制，按业主要求考核完成情况。

三、建设单位

王晓磊：

- (1) 35kV 线路 9 月 25 号全部完成；
- (2) 220kV 停电时间暂定为 9 月 26 号至 9 月 29 号施工准备要充分；
- (3) 森源设备售后可以帮忙协调跟催；
- (4) 影响并网的消缺项尽快尽早完成。

赵玉鹏：

- (1) 220kV 线路清障抓紧开始施工；
- (2) G9-G10 跨越架拆除协调加快进度；
- (3) 35kV 下塔电缆头加快连接速度；
- (4) 下塔电缆头施工造成的垃圾及时清理。

主送单位	建设单位		
抄送单位	施工单位		
发文单位	监理单位	发文时间	2017.09.21

会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

会议名称	森源禹州梨园沟120MW光伏发电项目		
会议时间	2017.9.21		
会议地点	梨园沟升压站项目部会议室		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	王琰磊	森源	13017675059
2	孙明辉	森源	13733723375
3	张军	天津先声	18039225856
4	刘金生	河南易通	13460560146
5	王明	易通	15836532123
6	王卫	正衡	15251966396
7	王卫	河南院	
8	朱辉忠	河南院	
9	王朝柱	正衡	13861204453
10	王卫	正衡	
11	王卫	正衡	15273206378
12	王卫	中州	
13	庄王	正衡	
14			
15			
16			
17	田超	天峰	13213185322