

# 会议纪要



工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏电站送电输电工程

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |      |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|---------------|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 梨园沟 120MWp 光伏发电项目部会议室 | 会议时间 | 2018.10.26 上午 |
| 会议主持人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 芮金连                   |      |               |
| 会议主题: 安全、质量、进度、每周计划完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |      |               |
| <p>上周施工情况:</p> <p>一、220kV 线路送出工程:</p> <p>1、资料报审</p> <p>2、停电手续办理。</p> <p>二、35kV 集电线路工程:</p> <p>1、C9-C11 架线; F4-F7 架线;</p> <p>2、F5 组塔;</p> <p>3、保护帽浇筑完成;</p> <p>4、附件安装完成;</p> <p>5、C11 电缆沟开挖完成。</p> <p>三、升压站</p> <p>1、事故油池消缺;</p> <p>2、东大门消缺;</p> <p>3、蓄电池防爆插座消缺;</p> <p>4、运维楼消缺;</p> <p>5、新增设备到场;</p> <p>6、其他土建、电气消缺。</p> <p>四、对端间隔改造:</p> <p>1、电气调试;</p>                          |                       |      |               |
| <p>本次会议内容:</p> <p>下周安全生产工作计划:</p> <p>220kV 线路送出工程: 停电手续办理、资料报审、施工前准备。</p> <p>35kV 集电线路工程: 光纤熔接; 电缆连接; 资料报审。</p> <p>升压站:</p> <p>1、电气消缺。</p> <p>对端间隔改造:</p> <p>1、电气调试。</p> <p>1、目前升压站剩余消缺在厂家部分, 11 月 25 号左右连调开始前全部完成消缺;</p> <p>2、220kV 线路 11 月 17 号开始施工, 下周开始做施工准备;</p> <p>3、35kV 线路 C11 下塔电缆沟开挖难度大且有阻工现象;</p> <p>4、线路所需的标识标牌 11 月 2 号前到场;</p> <p>5、对端间隔改造施工人员 10 月 26 号到场准备施工;</p> |                       |      |               |

## 监理单位:

- (1) 升压站本周消缺情况不理想, 消缺进度要加快, 需厂家配合的跟催;
- (2) 35kV 线路 C7、C9 水土流水严重, 能否增加护坡;
- (3) 线路清障工作在省质监站检查前必须完成;
- (4) 建议资料员在资料文件签字、盖章完成后才可离场, 以免资料错误不能及时改正;
- (5) 严格执行“三检”制度、检查并落实到实际当中、做好每到工序的报验工作、做好交叉作业的安管理工作、加强现场的质量管理与安管理工作、杜绝安全质量隐患;
- (6) 加强隐蔽部位的质量管控;
- (7) 把好材料进场的质量关, 杜绝不合格材料进入施工现场;
- (8) 加强计划完成节点控制, 按业主要求考核完成情况。

## 三、建设单位

王晓磊:

- (1) 工程越到后期考核越严格;
- (2) 逍遥观内施工必须放在第一位, 以免事情反复;
- (3) 省质监站检查前消缺整改完成
- (4) 35 线路塔基的水土流失及时处理;

于怀远:

- (1) 连调时各厂家单位必须到场;
- (2) 主变油位看不到问题要及时处理;
- (3) 逍遥观内剩余工作抓紧施工;
- (4) 35kV 线路清障工作要提上日程, 安排处理;

赵玉鹏:

- (1) C11 下塔电缆施工进度缓慢, 未连接进汇集站的电缆要提前开始连接;
- (2) 资料检查升压站、线路资料缺少错误最多要抓紧时间整改;

|      |      |      |            |
|------|------|------|------------|
| 主送单位 | 建设单位 |      |            |
| 抄送单位 | 施工单位 |      |            |
| 发文单位 | 监理单位 | 发文时间 | 2017.10.26 |

会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。



# 会议签到表

| 会议名称 | 森源为时梨园120MW光伏发电项目 |      |             |
|------|-------------------|------|-------------|
| 会议时间 | 2017.10.26        |      |             |
| 会议地点 | 升北站会议室            |      |             |
| 序号   | 姓名                | 单位名称 | 联系电话        |
| 1    | 王晓磊               | 森源   |             |
| 2    | 于怀远               | 森源   |             |
| 3    | 惠玉峰               | 森源   |             |
| 4    | 吴爽                | 森源   |             |
| 5    | 肖金兰               | 正隆   | 15251966396 |
| 6    |                   |      |             |
| 7    |                   |      |             |
| 8    |                   |      |             |
| 9    | 周瑞                | 中州建设 |             |
| 10   | 张泉                | 天津光宇 |             |
| 11   | 何海清               | 河南易通 |             |
| 12   | 王帅                | 河南易通 |             |
| 13   | 张书                | 河南易通 |             |
| 14   | 张建东               | 天津光宇 |             |
| 15   | 王朝煌               | 常州亿维 | 13861204453 |
| 16   | 王洪伟               | 常州亿维 |             |
| 17   | 方...明             | ..   |             |