

会 议 纪 要



工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏电站送电输变电工程

会议地点	梨园沟 120MWp 光伏发电项目部会议室	会议时间	2017年10月24日
会议主持人	芮金连		
会议主题：安全、质量、进度、每周计划完成情况			
上周施工情况： 一、220kV 线路送出工程： 1、资料报审 2、停电手续办理。 二、35kV 集电线路工程： 1、光缆熔接 2、剩余附件安装； 3、C11 电缆沟开挖。 三、升压站 1、监控厂家消缺； 2、消防厂家消缺； 3、35kV 开关柜厂家消缺； 4、其余电气消缺； 5、其余土建消缺。 四、对端间隔改造： 1、电气调试；			
本次会议内容： 下周安全生产工作计划： 220kV 线路送出工程：停电手续办理、架线施工准备、接地电阻测试、标志标牌识悬挂、资料报审。 35kV 集电线路工程：光纤熔接；C11 下塔电缆敷设、接地电阻测试、标志标牌识悬挂、资料报审。 升压站： 1、防鼠板采购安装； 2、35kV 烟感消缺 3、其他电气消缺； 4、资料报审。 对端间隔改造： 1、扩建间隔施工。 1、C11 电缆沟开挖因梨园沟村民阻工难以进行 2、35kV 线路水土流失的护坡近几日又设计现场确认方案 3、35kV 线路汇集站光缆熔接需采购接线盒，下周施工 监理单位：			

- (1) 35kV 线路 C7、C9 水土流失严重，设计及时确认；
- (2) 资料要尽快完成报审；
- (3) 周机会要严谨各分项都要写清楚；
- (4) 严格执行“三检”制度、检查并落实到实际当中、做好每到工序的报验工作、做好交叉作业的安全管理工作、加强现场的质量管理与安全管理工作、杜绝安全质量隐患；
- (5) 加强隐蔽部位的质量管控；
- (6) 把好材料进场的质量关，杜绝不合格材料进入施工现场；
- (7) 加强计划完成节点控制，按业主要求考核完成情况。

三、建设单位

- (1) 上报的周计划要盖项目章，每周四必须上报；
- (2) 220kV 线路跨越施工尽快上报并进行会审；
- (3) 35kV 线路、220kV 线路清障工作下周必须完成；
- (4) 施工质量和安全不能忽视；
- (5) 剩余工作及时排查，提前施工；
- (6) 竣工图要及时出图，资料要尽快完善。

主送单位	建设单位		
抄送单位	施工单位		
发文单位	监理单位	发文时间	2017.11.02

会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

会议名称	森源系对梨园120MW光伏发电项目		
会议时间	2017.11.02		
会议地点	升平站项目会议室		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	苗金	森源	15939989052
2	王晓磊	森源	13017675059
3	李怀远	森源	
4	苗金	王继	15251966396
5	王朝霞	王继	13861209453
6	苗金	王继	1503165499
7	王洪伟	王继	15845256920
8	吴爽	森源	18137499787
9			
10	朱辉忠	河南院.	17796762857
11	沈书	河南院	
12	郭金	河南院	
13	周永	天津光宇	
14	何进	河南院	
15	张宝	天津光宇	
16	张宝	天津光宇	
17			