

会议纪要

编号: 044

签发:

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏电站送电输变电工程

会议地点	梨园沟 120MWp 光伏发电项目部会议室	会议时间	2017.11.23 上午
会议主持人	芮金连		
会议主题：安全、质量、进度、每周计划完成情况			
上周施工情况： 一、220kV 线路送出工程： 1、G9-G10、通道协调 2、G8-G16 架线 3、G19-G23 架线、附件安装 4、G24-龙门架导线、附件安装 5、G16-G17 树木清障 二、35kV 集电线路工程： 1、C11 电缆沟通道协调 2、地埋电缆运输 3、资料整理、报审 三、升压站 1、资料整理、报审 2、IP 地址办理 3、联调联试厂家到场协调 四、对端间隔改造： 1、停电手续办理 2、扩建间隔剩余基础开挖 3、联调联试厂家到场协调			
本次会议内容： 下周安全生产工作计划： 升压站： 1、 剩余电气消缺 2、 联调联试 11 月 24 号开始 3、 资料报审 220kV 线路送出工程： 1、 G8-G16 附件安装 2-3 天内完成 2、 接地电阻测试 3、 标志标牌悬挂 4、 资料报审 35kV 集电线路工程： 1、 C11 下塔电缆敷设计划 11 月 24 号开始			

- 2、下塔电缆连接
- 3、接地电阻测试
- 4、标志标牌悬挂
- 5、资料报审

对端间隔改造：

- 1、扩建间隔土建施工
- 2、联调联试

监理单位：

- (1) 220kV 送出线路任剩余部分接地未完全回填、保护帽未浇筑完成；
- (2) 220kV 线路 8 号接地体生锈需整改；
- (3) 联调涉及人员形成通讯录，各单位人员都需在现场；
- (4) 35kV 终转塔下塔电缆连接 11 月 23 号必须连接；
- (5) 严格执行“三检”制度、检查并落实到实际当中、做好每到工序的报验工作、做好交叉作业的安全管理工作、加强现场的质量管理与安全管理工作、杜绝安全质量隐患；
- (6) 加强隐蔽部位的质量管控；
- (7) 把好材料进场的质量关，杜绝不合格材料进入施工现场；
- (8) 加强计划完成节点控制，按业主要求考核完成情况。

三、建设单位

- (1) 光功率预测要有单独的 IP 地址要提前准备；
- (2) 售后联调人员要及时联络跟踪；
- (3) 升压站电气消缺、尾工处理需尽快开始；
- (4) 联调各工作安排要紧凑；
- (5) 220kV 线路 8 号接地体生锈需整改；

主送单位	建设单位		
抄送单位	施工单位		
发文单位	监理单位	发文时间	2017.11.23

会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

会议名称	森源高时梨园间12017MP光伏发电项目		
会议时间	2007.11.23		
会议地点	梨园间升压站会议室		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	范红	森源	15939989052
2	张尔刚		18530078297
3	何海清	爱陶	
4	张宝	天津光宇	
5	张和平	河南院	
6	张建新	光宇	18639889791
7	于怀远	森源	
8	朱辉忠	河南院	
9	王瑞磊	森源	
10			
11	王...明	正源	1503165499
12	王朝旭	正源	13861204453
13	王...明	正源	15251966396
14			
15			
16			
17			
18			
19			