

第二次工程例会会议纪要

编号: GFDZJBM09-GSG-02

签发:

工程名称: 广平县中盛新能源有限公司 5.98MWp 分布式光伏发电项目

会议地点	施工现场会议室	会议时间	2017 年 5 月 17 日
会议主持人	常州正衡电力工程监理有限公司：周晓斐		
会议主题：关于施工进度，安全及材料到货情况等相关事宜。			
上次会议问题落实情况：部分施工材料已到场。			
本次会议内容：			
一、五洋电力汪经理：			
1、材料供应不及时，现场情况已向公司反映；			
2、双李材料明天发货一批，后期已催促；			
3、双李箱变 5 月 27 号到，格士高箱变 5 月 30 号到；			
4、要求各班组做好技术交底，现可以做逆变器支架；			
5、需中盛公司出面协调材料到货事宜。			
二、中盛王经理：			
1、要求五洋电力按计划施工，保证工程顺利并网。			
三、五洋电力夏工：			
1、我方确保材料及时到场，保证能在 630 并网；			
2、施工现场需做好防火措施，并定期检查。			
四、施工方张工：			
1、建议组件及时到场，夹具和组件可以同步进行安装；			
2、希望五洋电力材料能够及时供应，保证工人有活干。			
五、五洋电力徐工：			
1、箱变基础今天浇筑最后一个，墙体砌砖预计周末完成；			
2、格士高箱变基础 530 可以完成，台阶后期再做。			
六、施工方李工：			
1、保证在 530 完成箱变基础，并保证质量符合要求。			

1、希望五洋电力材料及时到场，工人已处于停工状态。

八、监理周工：

1、要求五洋电力材料及时进场，保证工期顺利进行；

2、要求五洋电力做好安全、技术交底；

3、严格杜绝施工现场抽烟，楼顶小便等现象，下次发现将采取重罚措施；

4、组件安装后做好防火措施，施工垃圾及时清理；

5、要求五洋电力施工方文明施工，减少对屋面厂的破坏。

主送单位	五洋电力建设股份有限公司		
抄送单位	广平县中盛新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017年5月17日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。