

GFDZJBM09: 会议纪要

第三次工程例会会议纪要

编号: GFDZJBM09-GSG-03

签发:

工程名称: 广平县中盛新能源有限公司 5.98MWp 分布式光伏发电项目

会议地点	施工现场会议室	会议时间	2017 年 5 月 24 日
会议主持人	常州正衡电力工程监理有限公司：唐龙飞		
会议主题：关于施工进度，安全及材料到货情况等相关事宜。			
上次会议问题落实情况：材料未及时进场，现场施工进度延迟。			
本次会议内容：			
一、施工方(五洋电力)汪经理： 1、双李组件 6 月 1 日前全部到货； 2、格士高组件 6 月 4 日前大批量到货，导轨预计本周五全部到货； 3、施工辅材立即采购。 二、施工方（双李）王工： 1、5 月 25 日 8/9/10 号厂房组件安装全部结束； 2、桥架 5 月 28 日到货； 3、希望五洋电力领导相关材料及时进场。 三、施工方（格士高）程工： 1、桥架近日到货； 2、希望五洋电力领导相关材料及时进场。 四、施工方（五洋电力）夏工： 1、我方定当做好各工序交叉施工工作，确保工程顺利并网。 五、施工方（五洋电力）徐工： 1、格士高螺栓打胶已全部进行检查； 2、格士高 1、2、3 号箱变基础梁板浇筑完成，5 月 31 日前箱变基础全部完成。 六、五洋电力高总： 1、各工序施工我方做好专工，专人，专检工作； 2、要求现场做好安全防护工作； 3、施工过程中做好防暑降温工作，适当调整施工上下班时间； 4、设备，材料我方已派人员进行督促，确保工程如期并网。			

七、五洋电力姚工：

- 1、材料6月10前集中供货，各施工班组做好相关工作；
- 2、我方应做好各工序交叉作业报验工作；
- 3、格士高组件6月12日前全部供货完毕；
- 4、6月20日前完成厂区内所有施工作业，并出具相关实验报告。

八、业主王经理：

- 1、要求施工方做好双李、格士高质量安全整改工作，必要时我方将作出相关罚款；
- 2、关于彩钢瓦应施工原因表面需刷漆部分，要求立即整改；
- 3、要求项目管理人员各司其职，做好相关工作；
- 4、现场施工垃圾需及时清理；
- 5、确保双李、格士高项目6月30日前顺利并网。

九、监理周工：

- 1、要求施工单位针对格士高夹具螺栓未拧紧，结构胶漏打等相关事宜立即整改；
- 2、要求施工单位做好现场安全防护工作。

十、监理唐工：

- 1、要求施工方上报材料到货计划，施工材料尽快到货；
- 2、要求施工现场货物吊运等施工做好安全防护工作；
- 3、农忙将近，做好工人安置工作；
- 4、要求施工方严把质量关，施工过程中存在的夹具螺栓松动现象，要求施工方立即整改；
- 5、要求施工方组好设备、材料等相关资料上报工作。



主送单位	五洋电力建设股份有限公司		
抄送单位	广平县中盛新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017年5月24日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师 签发后下发