


GFDZJBM09: 会议纪要

第四次工程例会会议纪要

编号: GFDZJBM09-GSG-04

签发: 

工程名称: 广平县中盛新能源有限公司 5.98MWp 分布式光伏发电项目

会议地点	施工现场会议室	会议时间	2017 年 5 月 31 日
会议主持人	常州正衡电力工程监理有限公司：唐龙飞		
会议主题：关于施工进度，质量及材料到货情况等相关事宜。			
上次会议问题落实情况：上次会议问题已基本落实。			
本次会议内容：			
一、施工方(五洋电力)汪经理：			
1、双李组件 31 日发货一车，6 月 1 日发货两车，格士高组件计划 6 月 15 日组件全部进场。			
2、双李最后一批电缆 6 月 1 日到货，格士高电缆预计 6 月 5 号发完。			
4、双李箱变在电缆全部敷设之前到货，预计 6 月 5 号之前到。			
5、格士高箱变 6 月 7 号到货，电缆 6 月 12 号全部发完。			
二、施工方（双李）王工：			
1、双李桥架 6 月 1 日发货，接地扁铁全部到位。			
三、施工方（格士高）张工：			
1、格士高桥架进场时间待定，接地扁铁全部到位。			
四、施工方（五洋电力）夏工：			
1、我方在施工过程中定当重视进度、质量等相关事宜。			
2、质量加大管控力度，关于夹具等施工质量缺陷，一经发现，每点处以 500-1000 元罚款处理。			
五、施工方（五洋电力）徐工：			
1、双李、格士高箱变基础已完成，现已处于养护阶段。			
六、监理周工：			
1、要求五洋电力格士高电缆沟开挖，现场施工负责人必须旁站，所有主干道路做好标示牌。			
2、道路开挖须做好临时车辆过路问题，需保证厂区内交通畅通。			
3、小部件材料人工吊运，临边人员需做好安全防护。			
七、监理唐工：			
1、要求五洋电力及时上报材料到货情况及材料发货计划。			

- 2、格士高电缆沟因地下情况不明，建议采用人工开挖。
- 3、要求五洋电力及时上报周、月报等施工资料。
- 4、要求五洋电力做好施工安全，技术交底工作，箱变等设备进场如存在延期现象，将处以罚款 5000 元处理。
- 5、格士高项目现场夹具安装如仍存在螺栓松动等现象，每点处以罚款 500 元处理。
- 6、施工现场禁止吸烟、作业期间禁止酗酒。



主送单位	五洋电力建设股份有限公司		
抄送单位	广平县中盛新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 5 月 31 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师 签发后下发

_____会议签到表

工程名称: _____

日期: 2017.5.31

[illegible]