

GFDZJBM09: 会议纪要

第六次工程例会会议纪要

编号: GFDZJBM09-CS0-06

签发: 胡德林

工程名称: 广平县中盛新能源有限公司 5.98MWp 分布式光伏发电项目

会议地点	施工现场会议室	会议时间	2017年6月14日
会议主持人	常州正衡电力工程监理有限公司：唐龙飞		
会议主题：关于施工进度，质量、安全等相关事宜。			
本次会议内容：			
一、五洋电力夏工：			
1、我方将严把质量关，做好各工序自检工作；			
2、我方桥架引下安装时做好安全防护工作。			
3、我方后期试验人员 6 月 16 日进场。			
二、五洋电力徐工：			
1、格士高高压电缆沟铺沙盖砖回填已完成；			
2、防雷接地引下完成 4 个厂房，6 月 15 日全部完成。			
三、五洋电力程工（格士高）：			
1、格士高目前 4#、6#厂房组件已安装完成 100%，1#、5#厂房组件安装完成 60%；			
2、目前组件还差 6 车全部到齐；			
3、6#厂房 4 平方线敷设已完成；			
4、桥架铺设已全部完成，6#厂房桥架固定完成；			
5、接地引下线已完成 80%，组件组串接线完成 4#、6#厂房；			
6、保证格士高项目在 6 月 20 日具备并网条件。			
四、五洋电力王工（双李）：			
1、双李桥架安装基本完成，垂直桥架 1#、3#未装；			
2、组件阵列串线全部完成；4 平方线敷设完成 80%；			
3、组件安装完成 95%。			
五、监理周工：			
1、要求施工现场材料吊装时，做好安全防护工作；			
2、要求五洋电力做好电缆桥架安装技术交底；			
3、要求施工单位屋顶施工垃圾及时整理并清除；			
4、要求五洋电力组件背板接线头泡水现象做好防护措施。			
六、监理唐工：			

- 1、要求五洋电力箱变到货做好安装准备工作；
- 2、要求五洋电力电缆引下线时做好安全防护工作；
- 3、要求五洋电力做好各工序报验工作；
- 4、要求施工班组各种特种作业人员需持证上岗；
- 5、要求五洋电力电缆接线做好技术交底工作；
- 6、要求五洋电力施工人员穿戴劳保用品，做好安全交底工作；
- 7、监理例会部分人员缺席，缺席一人罚款 500 元现金，下次会议统一上交。

主送单位	五洋电力建设股份有限公司		
抄送单位	广平县中盛新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 6 月 19 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师 签发后下发