

监理例会纪要

编号: WSX-JLLH-004

工程名称: 山西万事兴 5.5MWp 屋顶分布式电站项目

签发: 监理项目部

| | | | |
|---|-------|------|------------|
| 会议地点 | 项目部 | 会议时间 | 2017年5月29日 |
| 会议主持人 | 王明官 | | |
| 会议主题: 进度、安全、质量、文明施工 | | | |
| 本次会议内容: 主要参加人员: 王明官、耿德志、霍文克、郑晓飞、周幸源、李新岗、米红伟、罗庆朋、何艳飞 王明官 (监理项目部): 1、 安全问题: 在太原孟县 100MWp 的工地出现了安全事故, 我要引以为戒, 在咱们施工中不得出现以上安全事故的发生。各施工组组长要做好安全交底, 一定要交代下去。厂区的绿化带、花池因我方施工造成的暂时性拆除, 要尽快进行修补。施工过程中避免对厂区原有的环境造成破坏, 一定要维护好厂区卫生, 做到安全文明施工。 2、 施工进度: 目前制定的倒排计划是 6 月 1 日预制仓到场, 6 月 5 日箱变和开关柜到场, 6 月 6 日之前厂区所有的接线及二次要完成, 6 月 7 日进行中验, 6 月 7 日到 10 日进行修补、消缺, 6 月 15 日并网验收。工期比较紧张, 各施工队该增加人员的要及时增加。6 月 4 日开始会有几天的雨期, 所以要在 6 月 4 日之前尽可能的完成所有的工作, 给余下的时间进行消缺。 各施工班组, 每天要上报工作进度, 没有上报的班组罚款 100 元。施工队在施工期间不准饮酒, 若有饮酒上班者罚款 2000 元。线缆的编码需要精确, 严格按照设计院给出的电缆清册上进行编写。 土建施工队近期要把靠近厂房散水位置的电缆沟、顶管完成, 完工后进行回填、夯实、修复散水。电缆沟深度要 80 公分以上, 底层垫砖。 各施工班组及统计所需要的辅材, 上报项目部, 项目部会第一时间采购, 不得延误工期。 | | | |
| 发文单位 | 监理项目部 | 发文时间 | 2017年5月29日 |

注 会议纪要由监理项目部起草, 监理单位总监理工程师审核下发。



