

第 2 次 监理例会纪要

编号: WSX-JLLH-02

工程名称: 山西万事兴 5.5MWP 屋顶分布式电站项目

签发: 监理项目部

会议地点		项目部	会议时间	2017 年 4 月 21 日
会议主持人		王明官		
会议主题: 工程安全、工程进度、工程质量				
本次会议内容:				
主要参加人员: 白鑫、黄鹏、王民涛、王明官、耿德志、郑晓飞、霍文克、余涛 金碧荣、				
白鑫(业主项目部):				
1、安全方面: 安全放在首要位置, 按监理的要求做好安全技术交底, 保证安全施工。				
2、进度方面: 下周要进行组件的安装, 施工准备一定要做到位, 组件安装所需的螺 丝、绑丝、扎带等材料一定要备足。预制仓基础要抓紧时间做好, 避免下雨天带来的施工 停滞, 影响进度。箱逆变基础图纸住进时间出图, 时刻与设计院保持沟通。				
3、质量方面: 组件安装必须两个人搬运一块组件, 一防止组件磕碰影响使用寿命, 二防止因屋面大风造成人员伤亡事故。				
王明官(监理项目部):				
1、安全方面: 施工人员的安全技术交底要做到位, 现场安全员要时刻提醒工人注意 安全问题, 在屋面施工时, 严禁工人靠近边缘进行施工, 应在安全隔离带内进行施工。禁 止在采光带上踩踏。上下厂房顶的时候, 一定要佩戴安全绳。				
2、施工方面: 1 号、2 号、3 号、6 号厂房支架安装与组件安装正常进行。4 号、5 号、7 号、8 号、9 号厂房屋顶要开孔, 此事项需与厂房租户业主沟通位置, 尽快得到解决 方案, 以免影响工期。				
3、进度方面: 在材料进场方面, 施工队长应及时告知项目经理材料的补充要求, 至 少在材料用尽前两天前汇报, 项目经理得到汇报后立即处理材料采购事宜, 防止因材料到 场不足影响工期。				
耿德志(施工项目部):				
1、施工方面: 下周安装组件, 凡是吊装上屋顶的组件必须当天安装完, 不能隔夜, 以免组件丢失, 组件滑落损伤。预制仓基础尽快做找平、垫层不可耽误工期。电缆沟顶管,				

要同时进行，土建负责人要时刻关注进度。

2.安全文明方面：施工队长每天要对工人强调安全问题，我方安全员会对工人安全问题进行监督，严重的情况下予以处罚。

3、进度方面：施工队长对于货物到货时间的要求要及时反馈，及时沟通交流。施工人员必要时可以增加，保证按计划进度施工。

发文单位	监理项目部	发文时间	2017年4月21日
------	-------	------	------------

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



山西万事兴 5.5MWp 屋顶分布式电站项目会议签到表

日期: 2017 年 4 月 21 日

[illegible]

