

专题会议纪要

编号: HXXHGDZT-001

工程名称: 海信县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏电站

签发: 储乐峰

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017 年 06 月 27 日
会议主持人	储乐峰		

会议主题: 并网协调会

本次会议内容:

西北咨询 (郑伟)

海兴县高湾光伏电站拟定于 2017 年 06 月 29 日实现并网, 2017 年 06 月 29 日上午 6 点, 地调停 110KV 高江线, 中兴实施安全措施、江山站线路 T 接工作; 江山光伏电站停电到下午 6 点。具体事宜如下:

- 1、2017 年 06 月 29 日, 所有相关设备厂家必须到场配合;
- 2、现场尽快完善数据网传输对点工作, 由南自厂家落实完成;
- 3、现场调度录音电话由国信尽快落实;
- 4、现场设备受电冲击通讯设备 (对讲机) 需协调落实;
- 5、子阵区由王明牵头落实受电准备;
- 6、现场地调通讯对接由运维负责, 下达操作指令。

西北咨询 (鲁工)

- 1、现场由谁采购的设备应该由谁负责, 调试要分工明确;
- 2、现场设备需尽快做好清洁工作; 检查各方流下签证记录;
- 3、受电方案要细化并落实人员、现场安全措施、消防设施需完善。

常州正衡 (储乐峰)

停电时间比较紧, 从现在到明日各受电区域必须尽快满足并网要求, 建议如下:

- 1、各相关部门明日上午前完成相关作业和自检工作, 下午进行联合现场检查;
- 2、受电区域各设备编号未见, 要尽快落实临时措施, 保证受电区域与非受电区域的明显标识;
- 3、对侧 T 接可以提前做好相关准备工作, 缩短施工时间, 受电方案需进行完善, 补充修改应急预案、措施等;
- 4、光伏区受电区域与施工区域需要明显标识, 保证受电后现场的安全。

海兴雄晖 (徐建新)

1、现场各施工单位需完善细化工作、包括资料、检测报告等； 2、建议光伏区电气包括支架、支架、连接件、接地等要再次仔细检查； 3、建议总包在受电时准备工作牌，统一指挥协调；并做好相关工作票、试验记录等。			
主送单位	海兴县雄晖能源有限公司		
抄送单位	中国水利水电建设工程咨询西北有限公司、山东国信环境系统股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司海信雄晖 50 兆瓦光伏电站项目监理部	发文时间	2017 年 06 月 27 日

