

会 议 纪 要

工程名称: 海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏电站

编号: 20170421ZLH-003

会议地点	项目部办公室	会议时间	2017.04.21
会议主持人	宗再海	签发	

会议主题: 监理例会

本次会议内容:

1. 施工单位:

仲晓杰:

(1)、本周施工情况: 钢筋笼制作完成 8000 个; 桩基钻孔 4280 个; 桩基浇筑 1700 个; 围栏网片安装完成 480 米。

(2)本周工程质量及安全情况:

①本周要求三个施工队各自修建垃圾坑、厕所, 今后生活垃圾集中处理, 保持场区及生活区清洁。安全文明施工状况良好, 本周无安全事故和污染事件发生;

②施工质量: 场区灌注桩按设计及规范要求施工, 质量受控。

王江兵:

由于三队与二队的施工面未协调确定, 导致二队无施工面, 请山东国信予以协调解决。

2. 监理单位:

张小雄:

(1)、施工现场桩基施工问题:

①桩孔内的积水在未排尽时进行桩基浇筑;

②部分钢筋笼的制作不符合图纸要求, 直径偏大, 绑扎松动, 主筋间距分布不均, 螺旋箍筋间距不符合要求;

③桩基在浇筑后偏离轴线;

④预埋螺栓施工时偏离轴线, 不垂直;

⑤桩基模板拆除后有蜂窝麻面;

(2)、安全施工问题:

①现场施工人员未全部佩戴安全帽;

②临时用电未配专业的配电箱, 过路电缆未埋地;

③机械施工时须注意施工安全；

(3)、文明施工：现场生活区及施工现场产生的垃圾需及时进行清理；

宗再海：

(1)、施工单位需增加现场管理人员，加强对施工现场施工质量和施工安全的管理；

(2)、由于本工程工期紧，总包单位需尽快落实升压站和输出线路施工单位进场的工作；

(3) 施工单位需尽快向监理单位报审当前所需的施工资料；

(4) 总包单位需尽快安排钢筋、混凝土试块等试验单位，完成施工所需的试验工作。

3. 建设单位（史先创）：

施工现场的施工人员对施工质量问题认识不足，需各单位管理人员加强对现场施工质量的管理。

主送单位	海兴县雄晖能源有限公司		
抄送单位	中国水利水电建设工程咨询西北有限公司 山东国信环境系统股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.04.21

会议签到表

日期: 2017. 4. 21

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
史先创	雄牌		
王良	国信		
王亚海	正衡监理		
印成奎	西北咨询		
王斗	西北咨询		
王亚东	诺斯曼		
王明	西北咨询		
董世马	振振		
高如祥	国信		
庞学增	天雄		
张伟晨	西北咨询		
张永振	正衡监理		