

GFDZJBM09: 会议纪要

会 议 纪 要

编号: HXXHGD-004

工程名称: 海信县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏电站

签发: 储乐峰

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017 年 04 月 28 日
会议主持人	储乐峰		
会议主题: 施工质量、进度及安全文明监理例会			
上次会议问题落实情况:			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1、现场灌注桩施工质量问题, 通过专题会议、现场交底、现场巡视, 有较大的改观, 但局部仍存在桩身入土深度、预埋螺栓位置不正、渗水未排尽等现象;</li> <li>2、进场材料钢筋、商品砼、U 型螺栓等相关资质文件未见;</li> <li>3、进场材料钢筋、商品砼未进行复试工作; 施工现场安全帽未佩戴或正确佩戴 III 标未执行, 安全文明施工情况仍需进一步完善落实;</li> <li>4、监理下发的通知单未进行回复闭环。</li> </ol>			
本次会议内容:			
西北咨询(仲晓杰)			
上周施工进度、质量、安全情况汇报:			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1、本周光伏区桩基浇筑完成 8660 个累计完成 10360 个完成比例 16.1%;</li> <li>2、灌注桩浇筑质量有所提高, 但仍存在许多质量问题;</li> <li>3、本周 04 月 26 日, 总包组织召开了安全专题会议。</li> <li>4、下周计划每对日浇筑灌注桩 1000 个以上; 支架安装完成 522 组, 组件安装完成 22484 块;</li> <li>5、下周计划完成升压站设备基础施工。</li> </ol>			
西北咨询(郑伟)			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1、需国信尽快组织人员施工, 在保证质量的同时, 必要时进行加班追赶进度;</li> <li>2、现场前期产生的质量情况, 达不到要求的坚决拔桩返工处理;</li> <li>3、希望国信加强现场管理及人员、设备的进场节点时间。</li> <li>4、希望国信全力配合业主单位、监理单位、西北咨询做好质量工作。</li> </ol>			
西北咨询(王明)			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1、III 队安全帽尽快配置, 尽量按规范颜色配置安全帽, 便于管理人员与施工作业人员现场区分开;</li> <li>2、每个班组在每天施工前必须进行质量、安全交底, 并拍照记录, 并上传到西北咨询, 此项工作持续到桩基浇筑完成前。</li> </ol>			
海兴雄晖(陈龙)			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1、现场工程质量必须按照设计要求进行整改到位。</li> </ol>			
国信(刘立亭)			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1、在保证质量的同时, 各施工班组要协调好现场质量, 各班组要加强人员、设备的投入。现场施工尽量错开施工, 以免相互扯皮。</li> </ol>			
常州正衡(储乐峰)			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1、现场质量问题是避免的, 在发生问题后要找出问题的原因, 浇筑的质量问题, 很多因素是在上道工序引孔点位、垂直度偏差造成, 建议在后续放点浇筑前进行关注, 必要时进行孔洞修正;</li> </ol>			



- 2、现场施工区域必须预留施工通道，必要时设置明显标志，保证成品不受损坏，施工有序；
- 3、进场钢筋、商品砼、预埋螺栓相关质保资料需尽快收集报审；监理通知单尽快回复闭环；
- 4、现场桩基的试验、钢筋、商品砼的复试必须尽快落实；
- 5、后续施工作业面交叉会增多，总包应该细化施工进度计划及设备进场计划；
- 6、建议总包尽快协调支架进场试装，相关图纸进行预审，把问题暴露、解决在正式施工前；
- 7、关于光伏区箱、逆变基础标高，尽快依据现场开挖情况反馈到设计进行处理；
- 8、现场安全工作有待加强，特别要关注办公区、生活区及钢筋笼制作区。

主送单位	海兴县雄晖能源有限公司		
抄送单位	中国水利水电建设工程咨询西北有限公司 山东国信环境系统股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司海兴雄晖 50兆瓦光伏电站项目监理部	发文时间	2017年04月29日



...有限公司  
...站

会议签到表

日期: 2017.04.28

姓名	工作单位	职务/职称	电话
傅子明	常州正衡	总代	1518970207
吴海涛	常州正衡	总工程师	13921688121
冯后	常州正衡		18116847764
印怀吉	西北咨询	副经理	
王中	西北咨询	主任	18681888691
王刚	西北咨询	安全总监	18891991323
王海军	山东国信	工程师	18205340896
高文彬	山东国信	工程师	18705347057
陈东	西北咨询	工程师	13402881142
张伟昆	西北咨询	工程师	13720521113
高连发	浙江中核	项目经理	13400257555
王洪兵	二标	项目经理	18235423693
陈崇刚	二标	项目经理	18931717345
张信增	一标	负责人	15227529958
刘诗	山东国信	工程师	17257415788