

GFDZJBM09: 会议纪要

会 议 纪 要

编号: HXXHGD-005

工程名称: 海信县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏电站

签发: 储乐峰

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017 年 05 月 05 日
会议主持人	储乐峰		
会议主题: 监理例会			
上次会议问题落实情况:			
1、 上周会议问题均未落实。			
本次会议内容:			
西北咨询(仲晓杰)			
上周施工进度、质量、安全情况汇报:			
1、 本周光伏区桩基浇筑完成 10066 个累计完成 20426 个完成比例 31.7%;			
2、 升压站 6 个设备预制仓已完成开挖、垫层浇筑, 正进行模板施工;			
3、 下周计划每对日浇筑灌注桩 1000 个以上; 支架安装完成 522 组, 组件安装完成 22484 块;			
4、 下周计划完成升压站设备基础施工。			
下周需要解决的问题:			
1、 支架、组件材料尽快进场;			
2、 电气施工作业队伍尽快进场配合土建接地预埋、主接地网施工及外线施工;			
3、 光伏区施工队伍需加强投入及保证施工质量。			
西北咨询(郑伟)			
1、 现场所有土建、安装目标定于 06 月 10 日前完成, 保证验收、调试有 20 天时间;			
2、 现场尽快落实外线队伍进场施工;			
3、 现场各单位下发的文件下周必须回复到位, 闭环处理;			
4、 现场施工资料依据进度下周必须完善(由王明负责落实);			
5、 机电施工队伍、设备材料应尽快协调进场, 依据 06 月 10 日前倒排计划, 必要时进行加班作业;			
6、 现场安全要加强, 特别是防暑降温要有措施及落实到位。			
西北咨询(王明)			
1、 宣贯国卫办关于 2017 年职业病预防活动的通知。			
国信(高龙祥)			
1、 现场灌注桩施工质量问题依然存在, 这是项目绝不允许的, 实在干不了将清场;			
2、 施工人员复印件需尽快收集上报, 下周必须完成;			
3、 现场要做好相互协调工作, 尽量在现场配合解决;			
4、 依据三家单位的施工情况, 下发处罚单, 处罚金必须在 3 日内上交国信项目部。			
凯拓(何远鹏)			
1、 升压站基础施工进度涉及施工界面及供电部门图纸的审核, 会审预计下周二会同涉及完成;			
2、 光伏区资料尽快完善, 下周完成光伏区桩基、箱逆变基础的进度计划。待支架、组件进场后完成安装进度计划;			
3、 涉及现场作业面问题, 需各单位集中坐下来明确、落实。			



常州正衡（储乐峰）			
1、 上周问题多数未落实，要求总包西北咨询下次例会，工程管理周报中要列明上周问题落实情况、未落实原因及完成时间； 2、 现场质量、执行力有待提高，需加强管理力度，会议内容要落实到责任人并宣贯到每个班组；现场问题及时反馈，现场协调解决； 3、 桩基施工已进入高峰期，资料需尽快依据工程进度同步； 4、 现场设备基础已开始施工，涉及到接地等需要机电队伍尽快进场配合； 5、 升压站涉及的外协，需尽量加快协调、落实； 6、 安全方面，现场 4 个队伍，2 个队伍安全帽问题迟迟未落实，需尽快落实； 7、 文明施工方面，现场扬尘比较厉害，建议在每天收工后，主要施工道路进行洒水降尘工作。			
主送单位	海兴县雄晖能源有限公司		
抄送单位	中国水利水电建设工程咨询西北有限公司 山东国信环境系统股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司海信雄晖 50 兆瓦光伏电站项目监理部	发文时间	2017 年 05 月 06 日

