

## 会议纪要

编号: HXXHGD-007

工程名称: 海信县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏电站

签发: 储乐峰

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017 年 05 月 19 日
会议主持人	储乐峰		
会议主题: 监理例会			
上次会议问题落实情况:			
1、施工组织设计已编制、审核完成，其余相关资料也在陆续完善中； 2、灌注桩施工质量在项目部现场监督下，浇筑质量进一步提高。			
本次会议内容:			
西北咨询（仲晓杰）			
上周施工进度、质量、安全情况汇报:			
1、本周光伏区桩基浇筑完成 16819 个累计完成 56003 个，完成比例为 87.1%； 2、升压站一次、二次设备预制仓基础及 SVG 基础、SVG 构支架基础、接地变基础已完成施工； 3、箱、逆变基础浇筑完成 10 座，完成比例为 25%； 4、本周 15 日，升压站预制舱、设备已全部进场； 5、本周 16 日，外线作业队伍已进场，准备施工。 6、下周计划完成升压站设备基础施工；			
下周需要解决的问题:			
1、支架材料急需尽快进场； 2、电气外线尽快组织材料，尽快进场施工。			
西北咨询（郑伟）			
1、设备材料（除支架）下周陆续到场；支架问题已跟踪至生产厂家，必要时协调上层进行沟通、协调尽快进场； 2、外线施工工期节点为 6 月 15 日，目前施工准备工作不充分、人员、设备需尽快完善。会后单独协调外线敲定施工周期； 3、光伏区土建主要是箱、逆变基础施工进度缓慢，特别是 I 标要增加人员，必要时加班保证施工进度。			
海兴雄晖（徐建新）			
1、光伏电站是个系统工程，进度非常缓慢，远远达不到施工组织设计所要求的进度目标；建议总包对照工程实际，尽快进行修订；制定切实可行的进度计划，保证进度的顺利实施； 2、现场计划制定后，各方才有使命感和危机感， 3、目前主要应落实以下问题： 1) 支架、组件到场及安装计划；支架问题要及时汇报上层，引起上层高度重视； 2) 目前光伏区现场满足箱、逆变基础施工条件；现场需尽快落实施工。要预先考虑到农忙人员紧缺问题、雨季到来的问题，应尽快在问题暴露前完成相关基础施工，满足设备到场后第一时间吊装完成； 3) 现场 110KV 线路工程包括对侧间隔需尽快安排人员进场施工。要把滞后的时间抢回来，保证后续系统的检测、调试工作由充分的时间。			
常州正衡（储乐峰）			
1、进度方面：			
1) 建议总包尽快建议设备材料进场的计划，完善施工进度计划，并报业主、监理审核；由郑伟			



	牵头星期天落实上报，以便尽快审核、实施。
2)	支架材料不能靠等、要尽快到厂家落实，其他材料，特别是接地、电缆等尽快进场施工，保证后续各交叉作业面有序。
3)	光伏区剩余箱、逆变基础、外线基础要在现在水位较低的大好条件下，尽快落实计划完成施工。
2、质量方面：	
1) 现场要做好后续安装的交底及培训工作，必要时邀请厂家进场指导； 2) 现场已完成设备基础要做好清理工作，服务好，保证设备顺利、正常安装。 3) 现场施工通道要尽快修复及完善，保证后续设备、材料进场施工。	
3、安全、文明施工方面：	
1) 目前天气转热，监理部准备在星期六，明天上午或下午进行现场安全专项检查，保证施工现场安全； 2) 后续光伏板的灰尘污染因引起高度重视，必要时在主要施工道路采取降尘措施。	
4、资料方面：	
1) 尽快完善土建转机电安装阶段资料，依据质检监督大纲首次质检内容，满足检查验收。	

主送单位	海兴县雄晖能源有限公司		
抄送单位	中国水利水电建设工程咨询西北有限公司 山东国信环境系统股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司海信雄晖 50兆瓦光伏电站项目监理部	发文时间	2017年05月19日

### 会议签到表

日期: 2017.5.19