

会 议 纪 要

编号: HXXHGD-008

工程名称: 海信县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏电站

签发: 储乐峰

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017 年 05 月 26 日
会议主持人	储乐峰		
会议主题: 监理例会			
上次会议问题落实情况:			
1、依据现场实际施工情况, 完成后续剩余工作进度计划进行了倒排调整; 2、针对支架到场滞后问题, 已协调国信驻厂进行跟踪催货; 3、高空施工作业已进行了交底, 现场督促做好防暑工作, 并派人进行巡视检查。			
本次会议内容:			
西北咨询 (仲晓杰)			
上周施工进度、质量、安全情况汇报:			
1、本周光伏区桩基浇筑完成 24143 个累计完成 63327 个, 完成比例为 98.68%; 2、箱、逆变基础浇筑完成 16 座, 完成比例为 63%; 3、升压站一次、二次舱、SVG、接地变设备箱已完成就位; 4、光伏区逆变器到场 14 套, 已完成 14 套就位; 5、外线塔基灌注桩基础完成浇筑 4 个, 完成比例 50%。 6、下周计划完成升压站设备基础施工;			
下周需要解决的问题:			
1、支架材料等需尽快进场; 2、施工作业人员要加大投入, 避免窝工等情情况发生。			
海兴雄晖 (徐建新)			
1、本周进度与上周计划偏离较大主要是各参建单位协调存在问题, 光伏区箱、逆变基础不存在外部原因, 原因就产生在自身上; 保证后续设备一次就位, 避免二次吊装; 2、线路下周完成, 可以准备材料进场, 跟进组塔、放线; 3、现场施工队伍的协调, 需国信协调好支架等材料的进场时间, 要做到材料与施工队伍匹配; 4、升压站土建施工要加快, 包括避雷塔基础、接地施工、预埋件等辅助设备、材料, 要合理安排, 必要时要有相关预案作支撑; 5、升压站蓝图未见交付, 为满足现场施工及各方现场检查的依据, 西北院尽快协调设计交付施工蓝图。			
西北咨询 (郑伟)			
1、土建后期要全力配合机电安装工作, 国信要加强管理落实人员; 2、供货情况国信正尽最大努力在协调、为下面工作面创造条件; 3、电网接入的协调、手续的办理应尽快提上日程; 4、设备厂家的售后服务及现场培训要跟上; 5、光伏区蓝图已交付完成, 升压站蓝图必须尽快交付, 由国信协调处理; 6、外线塔基、线缆、间隔要尽快跟踪进场; 7、升压站接地施工单位要尽快进场施工, 由国信协调处理。			
山东国兴 (王勇)			
1、支架下周会逐步正常进场;			

- 2、 电缆 6 月 5 日-6 日全部到场；
- 3、 主变 6 月 2 日前到场。

西北咨询（王明）

- 1、 设备包括组件进场要尽快落实装卸作业方案；
- 2、 夏季用电、临时用电需安全、规范。

常州正衡（储乐峰）

- 1、 进度方面：
 - 1) 建议总包尽快衔接各施工单位进行内部的自查及依据购货合同，准备好相关辅材；
 - 2) 升压站构支架预埋件需尽快落实到场，升压站接地施工单位需尽快进场组织施工；以便升压站其他附属工程的施工及场地的回填、平整，保证后续主变进场。
- 2、 质量方面：
 - 1) 下周材料陆续进场，需总包尽快落实现场交底制度，建议现场进行交底、培训；
 - 2) 升压站独立避雷塔因基坑开挖较深，会产生渗水及流沙，建议是否尽快协调设计进行变更，改为钻孔灌注桩基础，保证进度及基础的结构稳固；
- 3、 安全、文明施工方面：
 - 1) 目前白天天气炎热，建议早干、晚收，避开炎热时段，保证中午休息时间充裕；
 - 2) 升压站一次舱爬梯、围栏尽快安装、固定完成，保证上部施工安全。
- 4、 资料方面：
 - 1) 尽快完善土建转机电安装阶段资料，依据质检监督大纲首次质检内容，满足检查验收。
 - 2) 设备资料各方要尽快收集、完善，交由国信整理上报。

主送单位	海兴县雄晖能源有限公司		
抄送单位	中国水利水电建设工程咨询西北有限公司 山东国信环境系统股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司海信雄晖 50 兆瓦光伏电站项目监理部	发文时间	2017 年 05 月 27 日

会议签到表

日期: 2017.05.26

[illegible]