

会议纪要

编号：HXXHGD-009

工程名称：海信县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏电站

签发：储乐峰

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017 年 06 月 02 日
会议主持人	储乐峰		
会议主题：监理例会			
上次会议问题落实情况：			
1、依据现场实际进度情况，由国信组织西北咨询、常州正衡及各相关单位落实了机电安装的时间节点安排；			
本次会议内容：			
西北咨询（仲晓杰）			
上周施工进度、质量、安全情况汇报：			
1、本周光伏区支架未进场，施工暂停；			
2、箱、逆变基础浇筑完成；			
3、升压站电缆沟钢筋、模板制作，明日混凝土浇筑施工；			
4、外线塔基总计 8 基，本周完成 2 基，累计完成 7 基；			
5、升压站各预制舱已完成就位，室外设备、构支架安装中；			
下周需要解决的问题：			
1、光伏区、升压站主要基础施工完成；			
2、明日外线组塔人员进场，协调落实组塔事宜；			
3、下周周报需增加描述设备到货情况。			
西北咨询（郑伟）			
1、上周中兴高层现场协调机电安装事宜；			
2、4 号、5 号塔材进场，现场要针对组塔召开安全专题会议；			
3、升压站电缆沟等主要构筑物需加快进度，各机电接口、安装接口需大家沟通协调好；			
4、机电试验、调试尽快落实人员、设备，以便现场满足试验条件后尽快实施；			
5、光伏区支架 5 号左右到场 5 兆瓦，4 号主变到场，电缆 6 号陆续进场；			
6、现场信息沟通很重要，特别是国信方要加强沟通；			
7、升压站机电安装现场安全警示标识要及时配置到位。			
西北咨询（王明）			
1、质量、安全活动月宣贯；			
2、安装作业面。特别是吊装作业需要尽快制定吊装方案及落实相关应急预案；			
3、临时用电的安全，要有专人管理、做好防雨措施、施工完及时关闭总闸等；			
4、要加强场内、场外机动车辆的行车安全；			
5、要求施工作业现场的文明施工，包装材料、养护塑料袋等必须及时整理、清理。			
常州正衡（储乐峰）			
1、进度方面：			
1) 离并网还有 28 天，总包要尽快整理各施工作业面主要负责人包括厂家联系方式（通讯录），建议在办公区域、升压站张贴上墙，以便于协调；			
2) 升压站施工蓝图尽快到场，以便现场施工及监督有据可依。			
2、质量方面：			

- 1) 现场土建工作基本完成，对涉及设备安装、电缆敷设等关键必需采取一定的措施，保证后续有安装作业面；
- 2) 所有涉网部位的辅材等需尽快组织进场、组织施工，主变的安装方案要尽快明确，该预先准备应急措施，保证设备安全就位；
- 3) 主要材料、包括甲供或自购的材料要收集好原始的质量质保凭证，统一交国信整理上报。
- 3、安全、文明施工方面：
- 1) 后续现场施工车辆较多，为避免拥堵，建议非工程车辆指定停放或严禁进入厂区；
- 2) 升压站一次舱围栏已安装，但固定垫片过小，需尽快协调厂家进行更换固定牢固，升压站接地需尽快实施，以便后续设备试验、设备调试；
- 3) 现场施工要计划到日，安全措施、警示标识要及时跟进，保证自身和其他人员的安全，材料的配置要合理、细化保证作业面正常施工。
- 4、资料方面：
- 1) 资料是体现工程质量行为的主要条件之一，总包要加强管理，尽快落实人员进行完善。

主送单位	海兴县雄晖能源有限公司		
抄送单位	中国水利水电建设工程咨询西北有限公司 山东国信环境系统股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司海信雄晖 50兆瓦光伏电站项目监理部	发文时间	2017年06月02日

会议签到表

日期: 2017-06-02