

GFDZJBM09: 会议纪要

会 议 纪 要

编号: HXXHGD-010

工程名称: 海信县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏电站

签发: 储乐峰

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017 年 06 月 09 日
会议主持人	储乐峰		
会议主题: 监理例会			
上次会议问题落实情况:			
1、 外线、升压站接地网已进场施工; 2、 现场资料员已到位。			
本次会议内容:			
西北咨询 (仲晓杰)			
上周施工进度、质量、安全情况汇报:			
1、 本周下雨暂停一天, 光伏区支架已进场 5.5 兆瓦, 因现场人员及材料不齐, 未形成作业面; 2、 本周逆变器已全部到场, 并吊装就位完成; 箱变到场 8 台, 吊装就位完成; 3、 升压站主变构架、出线构架完成浇筑施工; 4、 外线已进场组塔, 本周完成 2 基; 5、 升压站接地网除综合楼区域, 受电区域已完成施工; 6、 本周逆变器已全部进场并吊装就位完成; 箱变到场 8 台, 就位完成。			
下周需要解决的问题:			
1、 光伏区箱变、主变油池需尽快完成; 2、 光伏区受电区域的确定及人员的配备, 尽快形成作业面; 3、 外线加大力度, 争取提前架通, 保证后续通讯接入; 主要材料尽快配套进场, 特别是拉筋的到场, 保证后续组件的安装。			
常州正衡 (储乐峰)			
1、 进度方面:			
1) 离并网还有 21 天, 总包要尽快落实光伏区拟受电区域, 合理安排, 满足初步并网条件; 2) 各作业面, 特别是受电区域、部位要尽快落实施工。尤其要关注以下工序: (一) 二次室 10KV 农网的接入; (二) 升压站一次、二次电缆敷设、连接、测试等; (三) 避雷塔的基础、材料进场、安装; (四) 升压站受电区域的场平、电缆沟盖板、消防等; 光伏区接地材料的进场时间。 (五) 外线末端钢管塔材料的进场时间、对侧间隔的施工等;			
2、 质量方面:			
1) 在保证安全的前提下, 加大管理力度, 做到分工明确、施工有序; 2) 所有工程质量文件尽快完善。			
3、 安全、文明施工方面:			
1) 光伏区全面展开、机电安装也进入高峰, 总包必须尽快制定相关安全管理制度, 施工前落实安全交底工作。			
主送单位	海兴县雄晖能源有限公司		
抄送单位	中国水利水电建设工程咨询西北有限公司 山东国信环境系统股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司海信雄晖 50 兆瓦光伏电站项目监理部	发文时间	2017 年 06 月 10 日



