

会议纪要

编号: HXXHGD-011

工程名称: 海信县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏电站

签发: 储乐峰

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017 年 06 月 16 日			
会议主持人	储乐峰					
会议主题: 监理例会						
上次会议问题落实情况:						
1、依据目前施工情况,已督促施工方调整作业时间,保证当日施工进度; 2、质量证明文件已在陆续完善; 3、安装安全管理制度已制定下发。						
本次会议内容:						
西北咨询(仲晓杰)						
上周施工进度、质量、安全情况汇报:						
1、本周升压站主变事故油池包括预埋管道施工完成;独立避雷塔基础、进、出构架浇筑完成;围墙施工完成 50%;综合楼开挖、垫层浇筑完成; 2、升压站电缆沟支架、二次电缆敷设、主变就位(附件安装)完成;电缆连接完成 80%,电气测试完成 30%; 3、光伏区支架安装完成 80 组; 4、输出线路组塔完成 100%、立塔完成 87.5%。						
下周需要解决的问题:						
1、现场需加大作业人员,保证现场满足拟定的并网区域按期实现并网目标。						
海兴雄晖: 徐建新						
1、离 630 还有 2 个星期,如何按期保证实现目标,急需对项目统筹规划,依据拟定的目标进行反推,落实、做好各项工作; 2、建议工作分两块,一块外协工作、一块内协工作,都要落实好人员;资料与工程的同步、对侧间隔的施工进度及办公楼的施工要加强; 3、升压站受电区域的道路、场地平整等需在受电前完善; 4、升压站的视频监控、消防设施等要尽快完善。						
常州正衡(储乐峰)						
1、进度方面:						
1) 离并网 2 星期不到,总包要尽快落实光伏区拟受电区域,集中资源,包括人力、物力,合理安排,满足初步并网条件; 2) 各作业面,特别是受电区域、部位要尽快落实施工。尤其要关注以下工序: (一)光伏区光伏板的安装进度,影响到后续电气的施工; (二)对侧间隔的施工进度,影响到后续设备安装、对侧停电等; (三)升压站的机电施工要集中点、面,影响到土建的场平及设施的完善;						
2、质量方面:						
1) 光伏区尽快组织光伏板安装,以便落实后续电气的电缆敷设、穿管等方式及施工进度; 2) 所有工程质量文件尽快完善。						
3、安全、文明施工方面:						
1) 目前进场道路需尽快修整,考虑到现场扬尘问题,需对进场车辆限速控制; 2) 升压站设备舱施工作业面存在受扬尘污染设备情况,需尽快集中施工,及时关闭舱门,保证设备内部的清洁; 3) 光伏区逆受电区域需尽快设置施工通道及后续带电的隔离措施准备。以便保证后续现场的人员安全及						



成品的保护。

4) 近期天气炎热，现场需合理调整作业时间，现场高温作业相关措施需尽快落实到位。

主送单位	海兴县雄晖能源有限公司		
抄送单位	中国水利水电建设工程咨询西北有限公司 山东国信环境系统股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司海信雄晖 50兆瓦光伏电站项目监理部	发文时间	2017年06月17日

会议签到表

日期: