

会议纪要

编号: HXXHGD-012

工程名称: 海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏电站

签发: 储乐峰

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017 年 07 月 07 日
会议主持人	储乐峰		
会议主题: 监理例会, 协调 630 后施工进度、施工质量、安全文明事宜			
本次会议内容: 西北咨询 (仲晓杰) 上周施工进度、质量、安全情况汇报: 1、光伏区支架安装完成 517 组, 组件完成 168 组 (7392 片); 2、光伏区接地开挖、施工完成 6KM, 1#集电线路箱变电缆头制作完成; 3、升压站完成碎石敷设; 门库完成 90%; 4、输出线路对侧间隔施工完成 30%。 下周需要解决的问题: 1、光伏区支架需成套大批量进场, 保证施工进度; 2、加快对侧间隔改造施工, 加大光伏区安装作业人员; 3、加快确定综合楼修改方案。 山东国信: 姜益峰 1、项目已实现并网, 现场需尽快落实运维人员在场, 保证通讯的畅通; 2、调度电话的连接需尽快通知国能处理; 3、OMS 通讯系统要尽快完善, 保证后续正常发电运行; 4、现场材料缺件需尽快按设计量、已到量、未到量统计报备, 尽快通知公司落实到场, 满足施工进度需求。 常州正衡 (储乐峰) 1、进度方面: 1) 依据 7 月 3 日项目剩余重点工作安排会议纪要精神及 7 月天气预报情况 (7 月雨天有 9 天, 其中 4 天连续下雨), 建议以光伏区东西两道路作为分割, 把光伏区分割为 3 大块, 优先从北向南推进; 2) 各作业面, 要尽快落实施工。尤其要关注以下工序: (一) 光伏区集电线路 3*95 电缆 2.4KM 尽快到场施工, 保证光伏区 4 条集电线路满足回填、都带上电; (二) 针对雨天较多, 建议材料在晴天优先转运至工作面, 保证天晴施工。 (三) 尽快组织 22 区灌注桩施工。 2、质量方面: 1) 光伏区组件堆场, 雨天受潮造成箱体倾斜, 易倾覆损坏; 建议尽快转运或单层放置处理; 2) 所有工程实体、工程质量依托性文件尽快完善。 3、安全、文明施工方面: 1) 尽快完善输出线路命名、警示标识工作; 2) 尽快完善升压站室外照明、消防设施、监控设施; 3) 尽快完善升压站 (包括光伏区) 设备命名和双重命名。			
主送单位	海兴县雄晖能源有限公司		
抄送单位	中国水利水电建设工程咨询西北有限公司 山东国信环境系统股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司海兴雄晖 50 兆瓦光伏电站项目监理部	发文时间	2017 年 07 月 07 日



