

GFDZJBM09: 会议纪要

会 议 纪 要

编号: HXXHGD-013

工程名称: 海信县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏电站

签发: 储乐峰

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017 年 09 月 15 日
会议主持人	储乐峰		
会议主题: 监理例会			
上次会议问题落实情况: 现场施工受雨天、阻工影响, 多次监理例会已取消。召开本次会议主要排查、了解后续施工的计划及落实受电区域的安全、光伏区的消缺等事宜。			
本次会议内容: 依据总包单位的工程施工周报。本周因阻工影响未完成计划。 本周现场除电气二标配合后台设备联动调试外, 仅三标段施工支架安装 32 组, 组件 1892 块。 常州正衡 (储乐峰) 1、 进度方面: 1) 现场安装材料不全、阻工问题未解决, 无法预计整个项目工期的情况仍未改变; 现场需总包尽快落实解决。各施工标段需自己排查, 现场所缺材料及多余材料的品种、数量的统计工作。为后续施工做好材料的准备工作, 继而落实施工进度工作。 国信回复已派人厂家协调。监理部要求尽快依据厂家生产情况上报材料进场计划。 2、 质量方面: 发电区域的消缺工作需提上日程。依据现场施工情况, 建议如下: 1) 桩基础二次灌浆工作需总包拿出方案, 由施工单位实施; 2) 支架、组件安装由施工单位组织人员, 包括总包、监理对整改消缺要求、内容进行现场确定; 3) 箱、逆变基础回填, 应涉及箱变与逆变间的电缆沟高程影响, 需总包联系设计制定回填方案。由施工单位尽快实施施工, 保证设备事故油池的结构稳固; 4) 箱变检修孔洞需施工方尽快落实盖板进行封堵, 以免造成后续箱变因进水原因造成各交叉作业面之间的相互扯皮事件发生。建议土建尽快完善施工, 作好签证工作。 3、 安全方面: 1) 对于现场施工的不正常情况, 施工单位应当重视安全施工, 尤其是光伏区受电区域, 在施工前, 必须告知相关负责人, 确认安全后进行相关作业。必要时由相关人员进行监视作业。			
主送单位	海信县雄晖能源有限公司		
抄送单位	中国水利水电建设工程咨询西北有限公司 山东国信环境系统股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司海信雄晖 50 兆瓦光伏电站项目监理部	发文时间	2017 年 09 月 15 日



