

专题会议纪要

工程名称: 迅力汽车 4.14MWp 分布式光伏电站工程

编号: 001

会议地点	工地会议室	会议时间	2017 年 05 月 19 日
会议主持人	付铭飞		
会议主题: 组件排布专题会议纪要			
上次会议问题落实情况: 无			
会 议 内 容 2017 年 5 月 19 日 15:00 时, 在工地项目部, 正衡监理项目部召开了与临清乐照光伏科技有限公司、乐叶能源成本质量部、河北能源工程设计有限公司、山东远大新能源科技有限公司关于部分组件排布未预留检修通道的专题会议。会议由四方共同参加。现将会议纪要记录如下: 河北能源工程设计有限公司赵江楼发言: 根据实地踏勘, 组件排布预留检修通道太小, 无法满足人员检修及组件清洗要求。现由设计院出具整改方案: 组件布置如下, 组件间通道为 250mm。现场踏勘, 此通道宽度可满足人员检修时使用, 但部分区域检修通道位置存在直立锁边瓦楞突出, 此部分检修通道不得小于 300mm, 组件短边方向间隙可根据现场情况进行适当调整以满足上述通道最小宽度要求, 组件短边方向间隙不得小于 10mm。 乐叶能源成本质量部赵春轩发言: 1、现场设计变更要及时和设计院及乐叶技术部进行沟通, 并留置书面文件。 2、检修通道小和部分未预留检修通道, 经现场踏勘后, 根据现场实际情况设计院现场出具方案, 最大限度满足检修人员使用。需要四方会签。 3、总包方在整改期间不能影响原定并网时间, 外线、电气安装、并网手续办理工作照常进行。 常州正衡电力工程监理有限公司:			



项目负责人付铭飞发言：

- 1、 总包按照设计变更及相关规范要求施工。
- 2、 要求总包增加现场管理人员及施工人员及时整改。
- 3、 按照业主要求不影响原定并网时间，通道最大限度满足检修人员使用。
- 4、 总包方必须严格按照设计及相关规范要求进行施工，如未按照相关要求施工，由此发生的一切质量事故均由你方负责。

主送单位	山东远大新能源科技有限公司迅力汽车项目部		
抄送单位	临清乐照光伏科技有限公司迅力汽车项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 迅力汽车 4.14MWp 分布式光伏电站 工程监理项目部	发文时间	2017 年 05 月 19 日



去題反。

[illegible]