

会议纪要

编号：002

工程名称:迅力汽车 4.14MWp 分布式光伏电站工程

地点:工地项目部

日期:2017 年 4 月 11 日 18:00 时

主题:第二次监理例会

与会人员:详见签到表

附件:会议签到表

分发（由纪要编发单位制定）：各与会单位一份

会议内容

2017 年 4 月 11 日 18:00 时，在工地项目部，正衡监理项目部召开了与临清乐照光伏科技有限公司、山东远大新能源科技有限公司的第一次监理例会。会议由三方共同参加。现将会议纪要记录如下：

山东远大新能源科技有限公司

项目负责人徐光智发言：

上周完成工程量：

（1）四个箱逆变基础开挖完成。（2）钢爬梯垫层施工完成。（3）钢结构爬梯防锈漆涂刷完成。（4）五个彩钢瓦屋顶夹具安装完成。（5）光伏直流电缆到场 45000 米。

下周工作计划：

- （1）箱逆变基础砌筑完成两个。
- （2）两个彩钢瓦屋顶组件安装完成。
- （3）临时爬梯缺少部分 2017 年 4 月 12 日到货。

需要解决的问题：

- （1）请业主及时解决施工材料的到场时间，如导轨、箱逆变、等材料。

(2) 请业主尽快提供“购售电”合同，公司资质、法人的身份证复印件。

常州正衡电力工程监理有限公司：

项目负责人付铭飞发言：

- 1、 要求施工单位出具土建混凝土配合比。
- 2、 临时爬梯到货之后及时安装。
- 3、 要求土建施工人员正确佩戴好安全帽，再次查到未佩戴安全帽，每人每次罚款 50 元，领班 100 元。
- 4、 彩钢瓦屋顶临时用电需要安装配电箱。
- 5、 要求施工单位根据 5 月 15 日并网节点上报施工计划，并根据施工计划合理安排施工，进度计划表上报监理部审批。
- 6、 所有进场材料必须报验，验收合格方可进场使用。包括业主采购的材料。
- 7、 彩钢瓦屋顶女儿墙位置需要设置良好的翻越爬梯，以便今后安全通行。

临清乐照光伏科技有限公司：

项目经理巢云发言：

- 1、 施工现场必须以“安全第一、预防为主”进行安全生产。
- 2、 施工过程中必须按照设计图纸和相关法律法规及规范要求施工。
- 3、 材料到场正和公司以及厂家沟通。
- 4、 施工现场爬梯需要及时整改，杜绝安全隐患出现。
- 5、 “购售电”合同公司在走流程。

常州正衡电力工程监理有限公司

迅力汽车 4.14MWp 分布式光伏电站工程项目监理部

2017年4月11日