

会议纪要

编号：003

工程名称:迅力汽车 4.14MWp 分布式光伏电站工程

地点:工地项目部

日期:2017 年 4 月 18 日 18:00 时

主题:第三次监理例会

与会人员:详见签到表

附件:会议签到表

分发（由纪要编发单位制定）：各与会单位一份

会议内容

2017 年 4 月 18 日 18:00 时，在工地项目部，正衡监理项目部召开了与临清乐照光伏科技有限公司、山东远大新能源科技有限公司的第一次监理例会。会议由三方共同参加。现将会议纪要记录如下：

山东远大新能源科技有限公司

项目负责人徐光智发言：

上周完成工程量：

（1）四个箱逆变砖墙砌筑完成，圈梁浇筑完成 2 个。（2）钢爬梯基础完成。
（3）钢结构爬梯立腿加工完成 1 个。（4）组件安装完成 1456 块。（5）支架安装完成。

下周工作计划：

（1）箱逆变基础完成两个。（2）SVG 基础完成。（3）开关站基础砌筑完成。
（4）钢爬梯制作完成。（5）南面和西面屋顶组件安装完成。

需要解决的问题：

（1）请业主及时解决施工材料的到场时间，如箱逆变、一次、二次设备到场时间等材料。

常州正衡电力工程监理有限公司：

项目负责人付铭飞发言：

- 1、 总包方要做好新进人员的安全教育、培训工作以及安全交底。
- 2、 要求总包规范施工人员的临时用电。
- 3、 要求总包对施工人员居住地与材料之间做好消防。
- 4、 要求总包对施工人员使用的电动工具定期检查、维护及保养。
- 5、 屋顶施工垃圾要做到及时清理。
- 6、 要求总包配备专职安全管理人员，并加强现场巡视力度。
- 7、 要求总包及时安排对彩钢瓦安全通道日常维护以及遗漏的采光带模板铺设。
- 8、 总包特殊施工人员要持证上岗。
- 9、 春夏季雷电较多，要求施工单位注意防雨、防触电等预防工作。
- 10、 施工资料要与施工同步。

临清乐照光伏科技有限公司：

项目经理巢云发言：

- 1、 施工现场必须以“安全第一、预防为主”进行安全生产。
- 2、 周四下午 15:00 进行安全检查。
- 3、 施工图纸到场之后及时做好图纸设计交底。
- 4、 施工资料要与施工同步。
- 5、 设备到场时间正在与公司和厂家协调沟通。

常州正衡电力工程监理有限公司

迅力汽车 4.14MWp 分布式光伏电站工程监理项目部

2017 年 4 月 18 日