

监理例会会议纪要

工程名称：迅力汽车 4、14MWp 分布式光伏电站工程

编号： 004

会议地点	工地会议室	会议时间	2017 年 05 月 02 日
会议主持人	付铭飞		
会议主题：例会会议纪要			
上次会议问题落实情况：			
无			
会 议 内 容			
2017 年 5 月 2 日 18: 00 时，在工地项目部，正衡监理项目部召开了与临清乐照光伏科技有限公司、山东远大新能源科技有限公司的监理例会。会议由三方共同参加。现将会议纪要记录如下： 山东远大新能源科技有限公司 项目负责人徐光智发言： 上周完成工程量： (1) 12992 块组件安装完成； (2) 4 个 箱变基础施工完成（除防水外）； (3) 升压站基础施工完成（除防水、抹灰）； (4) SVG 全部施工完成； (5) 开关站基础施工完成； (6) 钢梯平台焊接完成； (7) 接地安装 1200 米，38 个汇流箱安装完成； (8) 桥架安装 700 米； 下周工作计划： (1) 组件汇线完成； (2) 桥架安装完成； (3) 检修通道安装完成； (4) 汇流箱接线完成 2/3；			

- (5) 电缆敷设完成 1/3;
- (6) 外线 5 月 10 开始施工, 5 月 17 日完成;

需要解决的问题:

- (1) 交流汇流箱预留电缆穿线口小, ZRC-YJXLHV22-0.6/1KV-3*400 电缆穿不进去;

常州正衡电力工程监理有限公司:

项目负责人付铭飞发言:

- 1、要求施工现场工人要正确佩戴安全帽, 安全带;
- 2、要求施工单位新进场施工人员必须做好三级安全教育和安全技术交底;
- 3、要求总包单位尽快上报特种作业人员资格证;
- 4、要求总包在敷设光伏电缆时要计算好电缆的预留长度;
- 5、安装好的组件尽快增加人员进行消缺工作;
- 6、组件厂家 (乐业) 5 月 3 日到现场查看存在问题的组件, 总包及时给予配合;
- 7、低压电缆 5 月 6 日到场, 高压电缆 5 月 10 到场, 总包方做好接货准备;
- 8、交流汇流箱穿线口进不去, 总包方提出联系单给予书面答复;

以上问题希望总包方给予重视, 尽快增加人员, 合理安排施工人员、机械, 早日完工。

主送单位	山东远大新能源科技有限公司迅力汽车项目部		
抄送单位	临清乐照光伏科技有限公司迅力汽车项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 迅力汽车 4.14MWp 分布式光伏电站 工程监理项目部	发文时间	2017 年 05 月 02 日

