

监理例会会议纪要

工程名称：迅力汽车 4.14MWp 分布式光伏电站工程

编号：005

会议地点	工地会议室	会议时间	2017 年 05 月 24 日
会议主持人	付铭飞		
会议主题：	监理例会		
上次会议问题落实情况： 无			
会 议 内 容			
2017 年 5 月 24 日 18:00，在工地项目部，正衡监理项目部召开了与临清乐照光伏科技有限公司、山东远大新能源科技有限公司的监理例会。会议由三方共同参加。现将会议纪要记录如下：			
山东远大新能源科技有限公司 项目负责人徐兴智发言： 上周完成工程量：			
(1) 接地扁铁安装 1200 米； (2) 485 通讯线电缆敷设完成； (3) 检修通道安装 350 米； (4) 外线 10KV 电缆敷设完成； (5) 3*25 交流电缆敷设 3 个汇流箱，3*400 电缆敷设 3 个汇流箱； (6) 2*150 直流电缆敷设 8 个汇流箱； (7) 高压、光纤敷设 3 个区；			
下周工作计划：			
(1) 一次舱、二次舱安装接线； (2) 低压电缆敷设、接线； (3) 汇流箱、逆变器直流电缆接线，箱逆变接线； (4) 高压电缆终端制作； (5) 高压试验； (6) 开关站备用电源已于厂方沟通好，可以施工；			

需要解决的问题:

- (1) 设备资料需要业主联系厂家尽快邮寄, 避免影响资料的提交;
- (2) 需要设计院尽快出具竣工图纸, 提交供电局审核;
- (3) 设备厂家需要业主尽快联系, 设备到场后尽量安排厂家到场;

常州正衡电力工程监理有限公司

项目负责人付铭飞发言:

- (1) 要求施工现场工人正确佩戴好安全帽;
- (2) 要求施工单位新进场施工人员必须做好三级安全教育和安全技术交底;
- (3) 要求总包单位做高压电缆头必须使用持有高压电工证的作业人员, 确保电缆头质量;
- (4) 要求总包增加人员做好组价消缺工作;
- (5) 要求总包方尽快完善施工资料, 以及各方需要并网的资料及时催促跟进;
- (6) 要求总包方在并网之前先做好自检, 自检合格后, 提交自检报告与监理, 再组织并网验收;

以上问题希望总包方合理安排好施工人员、机械, 计划于6月9日并网, 望各方共同努力, 早日并网。

主送单位	山东远大新能源科技有限公司迅力汽车施工项目部		
抄送单位	临清乐照光伏科技有限公司迅力汽车业主项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 迅力汽车 4.14MWp 分布式光伏电站工程监理项目部	发文时间	2017 年 5 月 24 日

第五次会议签到表

[illegible]