



专题会议签到表

工程名称: 马鞍山通威新能源有限公司和县善厚渔场 20MWp 渔光一体光伏发电项目

ZHJL-SHGF—01

各与会单位:

现将_____会议纪要印发给你们, 请查收。如对会议纪要内容有异议, 请在48小时内向本监理机构提出书面意见。

附: 会议纪要正文共 ____ 页。

项目监理机构(章):

总监理工程师/总监理工程师代表:

2017 年 4 月 27 日



会议地点	工地会议室	会议时间	2017年4月27日
组织单位	监理单位	主持人	马利贤
会议议题	造段		
各与会单位 及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	马鞍山通威新能源有限公司	解子敬 孙华杰 解	
	常州正衡电力工程监理有限公司	马利贤 孙华杰 孙	
	大元建业集团股份有限公司	孙	
	安徽创明电力安装有限公司	孙	

马鞍山通威新能源有限公司和县善厚渔场 20MWp 渔光 一体光伏发电项目

项目情况（2017 年 4 月 27 日 星期四 晴）：

4 月 19 日开工，桩基完成 1 兆瓦完成，累计完成：669 根, 20 兆瓦容量打桩完成 8%，鱼塘改造完成：45%，未完成：55%。外线施工：砼浇筑基础二十基完成，剩余七基，其中四基正在开挖，三基未动，土建下周完成。

施工单位：

大元建业集团股份有限公司（光伏区）：

- 1、四台打桩机到位，目前加班施工延迟工期尽快赶上来；
- 2、淤泥较深，深度 2.2m，带来施工困难；
- 3、桥架和支架材料进场时间未定，后续方案待解决；
- 4、6 兆瓦桩基施工 4 月底， 6 月 27 日并网；
- 5、全部并网 7 月 27 日；
- 6、桩基完成截止 5 月 30 日；
- 7、升压站图纸未完善到位，5 月 3 日出图。

安徽创明电力安装有限公司存在问题（35kv 线路）：

- 1、今天二十基完成，剩余七基，四基开挖，土建下周完成；
- 2、变电所接线两端图纸未到位；

建设单位：

- 1、6 兆瓦并网完成时间确定 6 月 27 日；
- 2、人员配备齐全；
- 3、人员进场安全教育到位；
- 4、资料版本到当地相关部门咨询；
- 5、立塔下周完成；
- 6、35kv 线路六月十日全部施工完成，包括铁塔、放线、调试；


- 7、变电所接线两端设备清单五一之前到位，升压站图纸五月二日到位；
- 8、五月十四日综合区配套用房主体结构施工完成；
- 9、五月二十一日室外设备基础施工完成；
- 10、现场设备人员太少；
- 11、建议天气影响，希望尽量提前完成。
- 12、中标通知书未发，合同未签，预付款未付。
- 13、从示范工程角度，美观质量等控制完善，制定示范项目施工方案等。

监理单位：

- 1、2017年4月13日进场；
- 2、施工单位项目经理必须进场到现场指挥施工；
- 3、建设单位和施工单位材料必须及时供应到位；
- 4、根据并网要求必须增加人力物力，保证并网时间；
- 5、项目部管理人员必须配备到位。

参会人员签字区：

通威光伏事业部：




通威新能源技术部：



通威现场项目部：



监理单位：



光伏场区施工单位：



35kv 线路施工单位：

