



安全专题会议签到表

工程名称: 马鞍山通威新能源有限公司和县善厚渔场 20MWp 渔光一体光伏发电项目

ZHJL-SHGF—06

各与会单位:

现将第6次会议纪要印发给你们, 请查收。如对会议纪要内容有异议, 请在48小时内向本监理单位提出书面意见。

附: 会议纪要正文共 页。

项目监理单位(章):

总监理工程师/总监理工程师代表: 严松贤

2017年5月24日

会议地点	工地会议室	会议时间	2017年5月24日
组织单位	监理单位	主持人	严松贤
会议议题	安全施工专题会议		
各与会单位 及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	马鞍山通威新能源有限公司	孙松、陈航、孙松杰	
		陈松	
	常州正衡电力工程监理有限公司	严松贤 严松贤	
	大元建业集团股份有限公司	李勇	
	安徽创明电力安装有限公司	高松	



和县善厚渔场 20MWp 渔光一体光伏发电项目 安全监理例会

第六次

会议主题：工地安全事宜

会议时间：2017 年 5 月 24 日

会议地点：工地会议室

参加单位：建设单位、施工单位、项目监理机构

会议主持：严松贤

前言：2017 年 5 月 24 日 “马鞍山通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目” 各参建相关单位召开了安全专题会议，会议的议程如下：

一、工地施工情况：

- 1、8#、12#铁塔组立完成；
- 2、14#~27 铁塔架线。
- 3、本周完成 5#方阵池塘土方平整共 83.5 亩；
- 4、1#~5#方阵完成 1586 根管桩；
- 5、完成管理区综合楼屋面找坡和保温和室内外抹灰；
- 6、完成警卫室与水泵房屋面找坡、保温和室内外抹灰；
- 7、完成二次设备预制仓、35KV 设备预制仓、接地变、SVG、避雷针基础侧边抹灰和防水涂料以及回填；
- 8、完成围栏安装 360 米；
- 9、完成电缆沟混凝土模板安装；
- 10、管理区围墙基础本周完成 70%。

二、项目监理机构要求：

- 1、抢工期需要加强安全管理，高空作业安全用品一定要佩戴到位；
- 2、加强临电管理防止漏电、乱拉乱接引起人员触电事故，做到安全施工；



- 3、温度升高做好消暑降温工作，防止施工过程中人员中暑，做好应急预案；
- 4、夏天温度升高生活区做好卫生消毒工作防治疫情；
- 5、高温天气做好“安全第一，预防为主”的原则做好一切管控工作。

注：（本纪要由项目监理机构负责记录并整理。各单位收到会议纪要后，如果对纪要内容有异议可以在收到本纪要 24 小时以内，以书面形式上报项目监理机构，经与各方协商无异议后，将在下期会议纪要中更正。）

记录人：严足贤

会 签 栏：

高超

李强

和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目监理机构

2017 年 5 月 24 日

主题词：施工安全

抄报：建设单位

抄送：施工单位

和县善厚渔场 20MWp 渔光一体光伏发电项目监理机构

2017 年 5 月 17 日印发

共印 4 份