



安全专题会议签到表

工程名称: 马鞍山通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目

ZHJL-SHGF-09

各与会单位:

现将第9次会议纪要印发给你们, 请查收。如对会议纪要内容有异议, 请在48小时内向本监理机构提出书面意见。

附: 会议纪要正文共 页。

项目监理机构(章):

总监理工程师/总监理工程师代表: 严松贤

2017年6月14日



会议地点	工地会议室	会议时间	2017年6月14日
组织单位	监理单位	主持人	严松贤
会议议题	安全施工专题会议		
各与会单位 及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	马鞍山通威新能源有限公司	孙华五	
		张#	
		江	
	常州正衡电力工程监理有限公司	严松贤	
		叶	
		叶	
	大元建业集团股份有限公司	李	
	安徽创明电力安装有限公司	高	



和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目安全监理例会

第九次

会议主题：工地安全事宜

会议时间：2017 年 6 月 14 日

会议地点：工地会议室

参加单位：建设单位、施工单位、项目监理机构

会议主持：严松贤

前言：2017 年 6 月 14 日 “马鞍山通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目”各参建相关单位召开了安全专题会议，会议的议程如下：

一、工地施工情况：

1、35kv 线路工程：

1、接地电阻测试、挂相序牌、消缺、保护帽施工。

2、光伏区工程：

1、完成 6#池塘三分之一的土方平整；

2、完成 11#、10#方阵所有管桩施工；

3、完成管理区综合楼精装修工作 85%；

4、完成警卫室及水泵房精装修工作 75%；

5、完成电缆沟的支架安装及接地变支架安装；

6、完成管理区 SVG 油池砖墩砌筑及格栅网安装；

7、完成管理区污水管网安装；

8、6#-9#方阵箱逆变钢平台进场安装完成 70%；

9、完成管理区一、二次设备进场就位；

10、管理区一次预制仓到电力变压器和一次预制仓至接地变电缆施工完成；

11、光伏区 9#方阵光伏板组件安装 20%；

12、管理区监控电线安装完成。



二、项目监理机构要求:

- 1、坚持“安全第一，预防为主”的方针，坚持“三不”措施：无安全措施不施工，隐患不排除不施工，无安全条件不施工；
- 2、光伏区组件安装施工注意施工安全，操作面必须稳固；
- 3、施工人员进入施工现场必须佩带安全帽，高空作业人员必须系好安全带；
- 4、施工单位必须加强安全文明教育工作，提高施工人员的安全文明意识，真正做到安全施工、文明施工；
- 5、高温天气应做好防暑降温工作，视情况合理安排工作时间，并做好应急预案；
- 6、施工现场的用电线路、用电设备的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程，严禁任意拉线接电；
- 7、施工项目部必须组织管理小组进行现场巡视，存在质量、安全问题及时纠正。

注：（本纪要由项目监理机构负责记录并整理。各单位收到会议纪要后，如果对纪要内容有异议可以在收到本纪要 24 小时以内，以书面形式上报项目监理机构，经与各方协商无异议后，将在下期会议纪要中更正。）

记录人：严足贤

会签栏：

马利贤 高起 孙华生 李军

和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目监理机构

2017 年 6 月 14 日

主题词：施工安全

抄报：建设单位

抄送：施工单位

和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目监理机构

2017 年 6 月 14 日印发

共印 4 份