



监理例会签到表

工程名称: 马鞍山通威新能源和县普厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目

ZHJL-SHGF-20

各与会单位:

现将第 ____ 次会议纪要印发给你们,请查收。如对会议纪要内容有异议,请在 48 小时内向本监理机构提出书面意见。

附:会议纪要正文共 ____ 页。

项目监理机构(章):

总监理工程师/总监理工程师代表:

2018 年 3 月 28 日

会议地点	工地会议室	会议时间	2018年3月28日 下午14:30
组织单位	监理单位	主持人	叶廷贤
会议议题	质量、安全、进度		
各与会单位 及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	马鞍山通威新能源有限公司	[Signature]	
	常州正衡电力工程监理有限公司	[Signature] 叶廷贤	
	大元建业集团股份有限公司	[Signature] 王宇定 [Signature]	



和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目 监理例会

第二十次

会议主题：安全 质量 进度

会议时间：2018 年 3 月 28 日 上午 14:30

会议地点：开关站会议室

参加单位：建设单位、施工单位、项目监理机构

会议主持：严足贤

前言：2018 年 3 月 28 日 下午 14:30 时“马鞍山通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目”各参建相关单位召开了工地会议，会议的议程如下：

一、施工情况：

1、光伏区工程：

1、上周施工情况

- 1、完成 1#、2#、4#、6#方阵组件安装施工；
- 2、完成 1#、2#、4#、6#方阵电气安装完成具备并网；
- 3、完成 10#打桩施工，完成组件安装施工具备并网条件；

2、下周施工计划

- 1、完成 10#、11#方阵并网；
- 2、完成 10#方阵打桩；
- 3、完成 1#、2#、4#、6#方阵并网；

二、项目监理机构对施工准备情况提出的意见和具体要求：

- 1、安全管理制度必须落地式管理，务实，执行力到位，要动态管理；
- 2、施工现场发现个别人员未佩戴安全帽，施工单位必须加强安全管理，对现场人员进行安全交底，提高人员安全意识，防止意外发生；
- 3、加强质量管理，组件安装过程中出现的组件错位、锯口、上下边不在一条直线上，要进行整改到位；



- 4、电缆放线过程中注意对电缆的保护，防止施工过程中破坏绝缘层；
- 5、需要配合停电施工的，预先落实好什么时候停电，停电多久，提前做好协调沟通；

四、建设单位相关要求：

- 1、确保并网的顺利进行做好协调沟通工作；
- 2、现场管理者要把现场施工情况理顺，协调好相关工作，时间耽搁不起，必须把时间往前赶；
- 3、有计划的落实各项工作，确保完成并网目标；
- 4、电缆放线施工，不得浪费，电缆盘线要符合规范要求；
- 5、11#方阵过河部分施工要注意安全，做好安全防范措施和应急预案；
- 6、缺少材料要及时上报，不得影响施工进度；
- 7、安排好并网后的扫尾工作；

五、协调问题：

本纪要相关单位如有异议不得拒签，可自签收之日起 24 小时内以书面意见回复，否则视同认可。

注：（本纪要由项目监理机构负责记录并整理。各单位收到会议纪要后，如果对纪要内容有异议可以在收到本纪要 24 小时以内，以书面形式上报项目监理机构，经与各方协商无异议后，将在下期会议纪要中更正。）

记录人：严足贤

会签栏：

和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目监理机构

2018 年 3 月 28 日

主题词：安全 质量 进度

抄报：建设单位

抄送：施工单位

和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目监理机构

2018 年 3 月 28 日印发

共印 3 份