



## 监理例会签到表

工程名称: 马鞍山通威新能源和县普厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目

ZHJL-SHGF-21

各与会单位:

现将第 \_\_\_\_ 次会议纪要印发给你们,请查收。如对会议纪要内容有异议,请在 48 小时内向本监理机构提出书面意见。

附:会议纪要正文共 \_\_\_\_ 页。

项目监理机构(章):

总监理工程师/总监理工程师代表:



2018.4.4 日

|                     |                |      |                   |
|---------------------|----------------|------|-------------------|
| 会议地点                | 工地会议室          | 会议时间 | 2018年4月4日 下午14:30 |
| 组织单位                | 监理单位           | 主持人  | 曹延贤               |
| 会议议题                | 质量、安全、进度       |      |                   |
| 各与会单位<br>及人员<br>签到栏 | 与会单位           | 与会人员 |                   |
|                     | 马鞍山通威新能源有限公司   | 曹延贤  |                   |
|                     |                |      |                   |
|                     |                |      |                   |
|                     | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 曹延贤  |                   |
|                     |                | 李冲   |                   |
|                     |                |      |                   |
|                     | 大元建业集团股份有限公司   | 曹延贤  |                   |
|                     |                | 王安定  |                   |
|                     |                | 余勇   |                   |



# 和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目 监理例会

第二十一一次

会议主题：安全 质量 进度

会议时间：2018 年 4 月 4 日 下午 14:00

会议地点：开关站会议室

参加单位：建设单位、施工单位、项目监理机构

会议主持：严足贤

前言：2018 年 3 月 28 日 下午 14:00 时“马鞍山通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目”各参建相关单位召开了工地会议，会议的议程如下：

## 一、施工情况：

### 1、光伏区工程：

#### 1、上周施工情况

- 1、10#方阵打桩、支架檩条安装完成；
- 2、11#、10#方阵电缆放线完成；
- 3、11#方阵组件安装完成 98%；
- 4、10#方阵组件安装完成 95%。

#### 2、下周施工计划

- 1、10#、11#方阵组件安装完成；
- 2、完成 10#、11#方阵并网；
- 3、起渔平台、鱼塘排污施工。

## 二、项目监理机构对施工准备情况提出的意见和具体要求：

- 1、施工单位合理增加人力物力加快施工进度；
- 2、工程以及进入收尾阶段，需要加强安全质量管理，一次性完成不要出现因质量问题重复返工；
- 3、对施工过程中出现的质量问题立即落实整改，减少消缺量；



- 4、施工单位对现场材料加强管理，剩余材料收集集中管理；
- 5、施工单位加快施工进度完成 10#、11#方阵并网，做好协调沟通防止因沟通不畅耽搁并网；
- 6、施工单位加快组织安排起渔平台和鱼塘排污施工；
- 7、加强现场的安全管理，防止出现安全施工，确保有一个完美的收尾。

#### 四、建设单位相关要求：

- 1、尽快完善施工资料，所有检测报告加快资料汇总；
- 2、施工单位落实好 10#、11#方阵施工进度，完成全容量并网目标；
- 3、11 号方阵加快电缆接线施工，电气施工人员需要增加；
- 4、10 号方阵组件安装加快施工进度，电缆接线跟上确保完成并网目标；
- 5、做好材料保管工作，对现场多余材料收集整理，进行集中管理；

#### 五、协调问题：

本纪要相关单位如有异议不得拒签，可自签收之日起 24 小时内以书面意见回复，否则视同认可。

注：（本纪要由项目监理机构负责记录并整理。各单位收到会议纪要后，如果对纪要内容有异议可以在收到本纪要 24 小时以内，以书面形式上报项目监理机构，经与各方协商无异议后，将在下期会议纪要中更正。）

记录人：严足贤

会签栏：

和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目监理机构

2018 年 4 月 4 日

主题词：安全 质量 进度

抄报：建设单位

抄送：施工单位

和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目监理机构

2018 年 4 月 4 日印发

共印 3 份