



监理例会签到表

工程名称: 马鞍山通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目

ZHJL-SHGF-22

各与会单位:

现将第 11 次会议纪要印发给你们,请查收。如对会议纪要内容有异议,请在 48 小时内向本监理机构提出书面意见。

附:会议纪要正文共 1 页。

项目监理机构(章):

总监理工程师/总监理工程师代表:



2018 年 4 月 11 日

会议地点	工地会议室	会议时间	2018年4月11日 下午14:30
组织单位	监理单位	主持人	毕延贤
会议议题	质量、安全、进度		
各与会单位 及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	马鞍山通威新能源有限公司		
	常州正衡电力工程监理有限公司	毕延贤 李吉中	
	大元建业集团股份有限公司	曹刚 王安定	



和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目 监理例会

第二十二次

会议主题：安全 质量 进度

会议时间：2018 年 4 月 11 日 下午 14:00

会议地点：开关站会议室

参加单位：建设单位、施工单位、项目监理单位

会议主持：严足贤

前言：2018 年 4 月 11 日 下午 14:00 时“马鞍山通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目”各参建相关单位召开了工地会议，会议的议程如下：

一、施工情况：

1、光伏区工程：

1、上周施工情况

- 1、10#、11#方阵组件安装完成；
- 2、10#方阵完成并网；
- 3、11#方阵组件安装完成 99%。

2、下周施工计划

- 1、11#方阵组件安装完成全容量并网；
- 2、消缺施工
- 3、起渔平台、鱼塘排污施工。

二、项目监理单位对施工准备情况提出的意见和具体要求：

- 1、截止现在，监理资源投入满足项目现场实际需求；
- 2、工程已经进入收尾阶段，施工单位需要加强安全质量管理，消缺一次性完成不要出现因质量问题重复返工；
- 3、施工单位尽快落实箱变围栏施工人员进场施工；
- 4、施工单位对现场材料加强管理，剩余材料收集集中管理；



- 5、施工单位加快组织安排起渔平台和鱼塘排污施工；
- 6、10#与 11#方阵中间因政府工程开挖河道，导致电缆外露需要进行保护处理。

四、建设单位相关要求：

- 1、尽快完善施工资料，所有检测报告加快资料汇总；
- 2、因政府河道开挖，施工单位与政府做好协调沟通防止对地下电缆造成损坏；
- 3、施工单位落实鱼塘改造的材料进场，必须在 2018 年 4 月 20 日前完成所有施工；
- 4、施工单位加快现场垃圾清理工作，做到“工完料尽场地清”的原则，施工人员对自己的作业区每日一清；
- 5、施工单位认真组织做好安全质量标准化，要高度重视安全质量标准化，做好消缺工作；



五、协调问题：

本纪要相关单位如有异议不得拒签，可自签收之日起 24 小时内以书面意见回复，否则视同认可。

注：（本纪要由项目监理机构负责记录并整理。各单位收到会议纪要后，如果对纪要内容有异议可以在收到本纪要 24 小时以内，以书面形式上报项目监理机构，经与各方协商无异议后，将在下期会议纪要中更正。）

记录人：严足贤

会签栏：



和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目监理机构

2018 年 4 月 11 日

主题词：安全 质量 进度

抄报：建设单位

抄送：施工单位

和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目监理机构

2018 年 4 月 11 日印发

共印 3 份