



监理例会签到表

工程名称: 马鞍山通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目

ZHJL-SHGF-23

各与会单位:

现将 第 23 次 会议纪要印发给你们,请查收。如对会议纪要内容有异议,请在 48 小时内向本监理机构提出书面意见。

附:会议纪要正文共 2 页。

项目监理机构(章):

总监理工程师/总监理工程师代表:



2018年4月18日

会议地点	工地会议室	会议时间	2018年4月18日 下午14:00
组织单位	监理单位	主持人	叶廷贤
会议议题	质量、安全、进度		
各与会单位 及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	马鞍山通威新能源有限公司	孙华玉	
		孙华	
	常州正衡电力工程监理有限公司	叶廷贤	
	大元建业集团股份有限公司	陈松	
		陈松	





和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目 监理例会

第二十三次

会议主题：安全 质量 进度

会议时间：2018 年 4 月 18 日 下午 14:00

会议地点：开关站会议室

参加单位：建设单位、施工单位、项目监理机构

会议主持：严足贤

前言：2018 年 4 月 18 日 下午 14:00 时“马鞍山通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目”各参建相关单位召开了工地会议，会议的议程如下：

一、施工情况：

1、光伏区工程：

1、上周施工情况

- 1、消缺施工
- 2、起渔平台、鱼塘排污施工。

2、下周施工计划

- 1、消缺施工
- 3、完成起渔平台、鱼塘排污施工。

二、项目监理机构对施工准备情况提出的意见和具体要求：

- 1、截止现在，监理资源投入满足项目现场实际需求；
- 2、光伏区消缺施工尽快安排人员进场施工；
- 3、施工单位尽快落实视频监控放线施工；
- 4、施工单位对现场材料加强管理，剩余材料收集集中管理；
- 5、施工单位加快组织安排起渔平台和鱼塘排污施工；
- 6、消缺施工加强质量管理，确保一次性完成，防止反复施工；
- 7、尽快完善施工资料，所有检测报告加快资料汇总；





四、建设单位相关要求:

- 1、1#、2#方阵有两台逆变器还有插头没接好的赶紧接好;
- 2、10#方阵有一台逆变器需要跟换,抓紧更换;
- 3、通讯环网光纤插孔一定要做好标签;
- 4、围栏和深埋电缆的标识桩抓紧组织施工;
- 5、施工单位鱼塘改造抓紧施工完成;
- 6、钢平台围栏、台阶和门抓紧完成施工,很多需要补漆一起完成包括桩帽防腐;

五、协调问题:

- 1、鱼塘排污需要破路,需要和政府协调;
- 2、组件需要抓紧进场;

本纪要相关单位如有异议不得拒签,可自签收之日起 24 小时内以书面意见回复,否则视同认可。

注:(本纪要由项目监理机构负责记录并整理。各单位收到会议纪要后,如果对纪要内容有异议可以在收到本纪要 24 小时以内,以书面形式上报项目监理机构,经与各方协商无异议后,将在下期会议纪要中更正。)

记录人:严足贤

会签栏:

严足贤 江 转任

和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目监理机构

2018 年 4 月 18 日

主题词:安全 质量 进度

抄报:建设单位

抄送:施工单位

和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目监理机构

2018 年 4 月 18 日印发

共印 3 份

