



常州正衡电力工程监理有限公司

第十六次监理例会签到表

工程名称: 马鞍山通威新能源和县普厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目

ZHJL-SHGF-24

各与会单位:

现将 第 24 次 会议纪要印发给你们,请查收。如对会议纪要内容有异议,请在 48 小时内向本监理机构提出书面意见。

附: 会议纪要正文共 2 页。

项目监理机构(章):



总监理工程师/总监理工程师代表:

2018 年 8 月 8 日

会议地点	工地会议室	会议时间	2018年8月8日 下午14:30
组织单位	监理单位	主持人	李足贤
会议议题	质量、安全、进度		
各与会单位及人员签到栏		与会单位	与会人员
马鞍山通威新能源有限公司		韩林涛 到会	
常州正衡电力工程监理有限公司		李足贤	
大元建业集团股份有限公司		蒋仁德	

数据 讲话

专业 解答



由 扫描全能王 扫描创建



常州正衡电力工程监理有限公司

和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目 监理例会

第二十四次

会议主题：安全 质量 进度

会议时间：2018年8月8日 下午 14:30

会议地点：开关站会议室

参加单位：建设单位、施工单位、项目监理机构

会议主持：严足贤

前言：2018年4月18日下午14:30时“马鞍山通威新能源和县善厚渔场20MW渔光一体光伏发电项目”各参建相关单位召开了工地会议，会议的议程如下：

一、施工情况：

1、光伏区工程：

1、上周施工情况

1、8#、5#塘排污井砌筑完成；

2、水渠开挖施工。

2、下周施工计划

1、完成光伏区西边水渠施工；

3、完成全部排污井施工。

二、项目监理机构对施工准备情况提出的意见和具体要求：

1、截止现在，监理资源投入满足项目现场实际需求；

2、因高温现场施工进度缓慢，施工单位需要合理增加人力物力；

3、合理调整高温时期作业人员的劳动强度和作业时间，避开高温时间段，当室外温度超过37摄氏度时，必须停止一切室外工作。一旦出现人员中暑等相关问题，应立即处理，不得延误。

4、尽快完善施工资料，所有检测报告加快资料汇总；

5、之前完成的鱼塘改造，发现清塘排水口出现漏水，需要进行整改。

数据 讲话

专业 解答 1



由 扫描全能王 扫描创建



四、建设单位相关要求：

- 1、以现场原貌按图施工，以实用性为主，按图施工有增有减的用联系单列出来上报；
- 2、材料进场施工单位按照实际施工进度发联系单列出来，甲供材料按照实际需求安排材料进场；
- 3、应技术陈章经理要求，地排污口用 PE 网盖，材料采购由胡经理陪同去看；
- 4、防渗膜从簿露进水边用混凝土压顶，下面用回填土夯实；
- 5、应胡经理要求，取消投饵平台建设，在 5#塘和 8#塘之间建设一口清污井地址现场确认，在 6 号塘南边深水区中间位置增加一口清塘排污井用 Ø 500PE 排污管连接外河，在外河一侧加装蝶阀。
- 6、施工单位鱼塘改造抓紧施工完成；
- 7、根据现场实际情况，原设计排污管道为 PE 管 DN200，现更改为 HDPE 双壁波纹管，管径为 DN200。
- 8、原设计渠道基础地板无钢筋，现底板增设钢筋，按更改后的图纸施工。
- 9、上述变更内容施工单位遵照施工，合同价格执行原合同价。

五、协调问题：

- 1、鱼塘增量甲供材料需要安排进场；
- 本纪要相关单位如有异议不得拒签，可自签收之日起 24 小时内以书面意见回复，否则视同认可。

注：（本纪要由项目监理机构负责记录并整理。各单位收到会议纪要后，如果对纪要内容有异议可以在收到本纪要 24 小时以内，以书面形式上报项目监理机构，经与各方协商无异议后，将在下期会议纪要中更正。）

记录人：严足贤
会签栏：严足贤 邵仁连
和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目监理机构

2018 年 8 月 8 日

主题词：安全 质量 进度

抄报：建设单位

抄送：施工单位

和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目监理机构

2018 年 8 月 8 日印发

共印 3 份

数据 讲话

专业 解答 2



由 扫描全能王 扫描创建