



二十五 第~~二十六~~次监理例会签到表

工程名称: 马鞍山通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目

ZHJL-SHGF-25

各与会单位:

现将 第 25 次 会议纪要印发给你们,请查收。如对会议纪要内容有异议,请在 48 小时内向本监理机构提出书面意见。

附:会议纪要正文共 2 页。

项目监理机构(章):

总监理工程师/总监理工程师代表:



2018 年 8 月 15 日

会议地点	工地会议室	会议时间	2018年8月15日 下午14:30
组织单位	监理单位	主持人	叶足贤
会议议题	质量、安全、进度		
各与会单位 及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	马鞍山通威新能源有限公司	胡君勇	
	常州正衡电力工程监理有限公司	叶足贤	
	大元建业集团股份有限公司	陈俊	





和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目 监理例会

第二十五次

会议主题：安全 质量 进度

会议时间：2018 年 8 月 15 日 下午 14:30

会议地点：开关站会议室

参加单位：建设单位、施工单位、项目监理机构

会议主持：严足贤

前言：2018 年 8 月 15 日 下午 14:30 时“马鞍山通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目”各参建相关单位召开了工地会议，会议的议程如下：

一、施工情况：

1、光伏区工程：

1、上周施工情况

1、光伏区西侧蓄水池、水渠、簿露进水开挖完成，底板浇筑完成；

2、下周施工计划

1、完成光伏区西边水渠模板安装和浇筑施工；

3、完成簿露进水砌筑施工。

二、项目监理机构对施工准备情况提出的意见和具体要求：

1、截止现在，监理资源投入满足项目现场实际需求；

2、现场施工进度缓慢，施工单位需要合理增加人力物力，确保质量安全的前提下加快推进施工进度；

3、尽快落实 008 村道修复施工，现场施工进度要全面推进，确保本月底完成施工；

4、施工单位落实乙供材料进场，设备存放在外面的，必须使用防雨布遮盖，防止雨水损坏，合理安排材料进场加快推进施工进度；

5、加强现场安全文明管理，注意材料分类堆放、临时用电铺设防止触电事故发生，加强





安全教育。

四、建设单位相关要求：

- 1、施工单位加快施工进度，确保月底之前完成所有施工；
- 2、施工单位落实修复村道路，抓紧完成施工；
- 3、加强质量管控确保在本月底保质保量的完成施工；
- 4、现场问题各方加强沟通确保施工进度有序进行；

五、协调问题：

本纪要相关单位如有异议不得拒签，可自签收之日起 24 小时内以书面意见回复，否则视同认可。

注：（本纪要由项目监理机构负责记录并整理。各单位收到会议纪要后，如果对纪要内容有异议可以在收到本纪要 24 小时以内，以书面形式上报项目监理机构，经与各方协商无异议后，将在下期会议纪要中更正。）

记录人：严足贤
会签栏：严足贤、杨红美、韩林涛

和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目监理机构

2018 年 8 月 15 日

主题词：安全 质量 进度

抄报：建设单位

抄送：施工单位

和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目监理机构

2018 年 8 月 15 日印发

共印 3 份

