



# 第一次监理例会签到表

工程名称: 马鞍山通威新能源有限公司和县善厚渔场 20MWp 渔光一体光伏发电项目 ZHJL-SHGF-01

各与会单位:

现将 第1次 会议纪要印发给你们, 请查收。如对会议纪要内容有异议, 请在48小时内向本监理机构提出书面意见。

附: 会议纪要正文共      页。

项目监理机构(章):

总监理工程师/总监理工程师代表:

     2017 年      月 26 日



会议地点	工地会议室	会议时间	2017年4月19日 下午14:00
组织单位	监理单位	主持人	严松贤
会议议题	质量、安全、进度		
各与会单位 及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	马鞍山通威新能源有限公司		
	常州正衡电力工程监理有限公司		
	大元建业集团股份有限公司		
	安徽创明电力安装有限公司		



# 和县善厚渔场 20MWp 渔光一体光伏发电项目 监理例会

第一次

会议主题：安全 质量 进度

会议时间：2017年4月26日 下午14:00

会议地点：工地会议室

参加单位：建设单位、施工单位、项目监理机构

会议主持：严松贤

前言：2017年4月26日 下午14:00时“和县善厚渔场 20MWp 渔光一体光伏发电项目”各参建相关单位召开了工地会议，会议的议程如下：

## 一、上周施工情况：

### 1、35kv 线路工程：

- 1)、浇筑完成 11#、12#、13#、14#、18#、21#塔基；
- 2)、1#、5#、6#、10#塔基开挖。

### 2、光伏区工程：

- 1)、综合楼条形基础浇筑完成；
- 2)、围栏安装完成 750 米；
- 3)、河塘清淤完成 45%
- 4)、7 米桩共 6132 米，8 米桩共 1790 米，共计打桩 669 根。

## 二、下周施工计划情况：

### 1、35kv 线路工程：

- 1)、浇筑 1#、5#、6#、10 塔基；
- 2)、开挖及浇筑 2#、4#、7#、8#、9#。

### 2、光伏区工程：

- 1)、7#、8#打桩完成 80%
- 2)、河塘改造完成 46%
- 3) 围栏完成 1700 米。
- 4) 综合楼砌墙结束。

## 三、项目监理机构对施工准备情况提出的意见和具体要求：

- 1、资料的完善和材料的送检要必须尽快完成。
- 2、打桩迟后 20%要在下周必须把进度赶上去。

