



安全专题会议签到表

工程名称：马鞍山通威新能源有限公司和县普厚渔场 20MWp 渔光一体光伏发电项目 ZHJL-SHGF—03

各与会单位：

现将第3次会议纪要印发给你们，请查收。如对会议纪要内容有异议，请在48小时内向本监理机构提出书面意见。

附：会议纪要正文共 页。

项目监理机构(章)：

总监理工程师/总监理工程师代表：

2017年5月3日

会议地点	工地会议室	会议时间	2017年5月3日		
组织单位	监理单位	主持人	严松贤		
会议议题	安全施工专题会议				
各与会单位及人员 签到栏	与会单位	与会人员			
	马鞍山通威新能源有限公司				
	常州正衡电力工程监理有限公司				
	大元建业集团股份有限公司				
安徽创明电力安装有限公司					



和县善厚渔场 20MW_p 渔光一体光伏发电项目 安全监理例会

第三次

会议主题：工地安全事宜

会议时间：2017年5月3日

会议地点：工地会议室

参加单位：建设单位、施工单位、项目监理机构

会议主持：严松贤

前言：2017年5月3日“和县善厚渔场 20MW_p 渔光一体光伏发电项目”各参建相关单位召开了安全专题会议，会议的议程如下：

一、工地施工情况：

- 1、35kv 外线铁塔安装完成 5 组；
- 2、35KV 线路基础钢筋砼施工完成 26 个；
- 3、综合楼、警务室水泵房基础施工完成；
- 4、6#、8#、9#桩帽铁板防腐完成 40%；
- 5、3#鱼塘排水沟施工。

二、项目监理机构要求：

- 1、每天必须进行班前安全教育，安全防护用品必须正确佩戴；
- 2、施工临边必须按照规范要求进行围挡，围挡高度必须 1.1 米以上，并同时挂警示标志；
- 3、临时用电加强管理，电线不得乱拉乱接，必须按照规范进行架空或者埋地处理，现场花线不得使用；
- 4、桩帽铁板防腐施工时，梯子必须固定牢靠，做好防倾覆措施；
- 5、外线铁塔施工必须按照规范要求进行施工，必须做到班前安全教育，防护鞋、安全带、安全帽等安全防护用品必须正确佩戴到位，5 级以上大风和雨天不得施工，项目部必须安排安全监管人员，做好安全交底记录和安全施工记录；
- 6、光伏区现场文明施工必须按照规范要求进行布置，注意施工道路保洁和畅通；
- 7、光伏区区域必须加强安全管理，外来人员禁止入内；



常州正衡电力工程监理有限公司

8、生活管理区注意生活卫生管控，生活垃圾集中堆放，安排人员及时清理出场，防止蚊虫滋生，加强宿舍临中时用电的管控，防止失火事件发生，做好消防措施布置，坚持“安全第一，预防为主”原则。

注：（本纪要由项目监理机构负责记录并整理。各单位收到会议纪要后，如果对纪要内容有异议可以在收到本纪要 24 小时以内，以书面形式上报项目监理机构，经与各方协商无异议后，将在下期会议纪要中更正。）

记录人：严足贤

会签栏：严足贤 高超 孙华东

和县善厚渔场 20MWp 渔光一体光伏发电项目监理机构

二〇一七年五月三日

主题词：施工安全

抄报：建设单位

抄送：施工单位

光一体和县善厚渔场 20MWp 渔光发电项目监理机构

2017 年 5 月 3 日印发

共印 4 份