



第九次监理例会签到表

工程名称: 马鞍山通威新能源有限公司和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目 ZHJL-SHGF -09

各与会单位:

现将 第9次 会议纪要印发给你们,请查收。如对会议纪要内容有异议,请在 48 小时内向本监理机构提出书面意见。

附: 会议纪要正文共____页。

项目监理机构(章):

总监理工程师/总监理工程师代表: 严松贤

2017 年 6 月 21 日

会议地点	工地会议室	会议时间	2017年6月21日 下午14:00
组织单位	监理单位	主持人	
会议议题	质量、安全、进度		
各与会单位及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	马鞍山通威新能源有限公司	 	
	常州正衡电力工程监理有限公司	 	
	大元建业集团股份有限公司	 	
	安徽创明电力安装有限公司	 	



和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目 监理例会

第九次

会议主题：安全 质量 进度

会议时间：2017年6月21日 下午14:00

会议地点：工地会议室

参加单位：建设单位、施工单位、项目监理机构

会议主持：严松贤

前言：2017年6月21日下午14:00时“马鞍山通威新能源和县善厚渔场20MW渔光一体光伏发电项目”各参建相关单位召开了工地会议，会议的议程如下：

一、上周施工情况：

1、35kv线路工程：

- 1、接地电阻测试；
- 2、线路消缺。

2、光伏区工程：

- 1、本周完成11#方阵765根管桩。
- 2、本周完成管理区综合楼、警卫室与水泵房门安装；
- 3、本周完成管理区防雷与接地电阻检测；
- 4、本周完成管理区SVG油池格栅网安装及卵石铺设；
- 5、本周完成管理区围墙花式栏杆安装；
- 6、本周完成设备四周场地碎石面层铺设；
- 7、本周完成6#-9#方阵箱逆变钢平台安装；
- 8、本周完成光伏区9#方阵光伏板安装；
- 9、本周完成光伏区9#方阵电缆桥架安装及电缆铺设；
- 10、本周完成管理区旗杆及避雷针安装。

二、下周施工计划情况：

数据 讲话

专业 解答 1

**1、35kv 线路工程:**

- 1、浇筑保护帽；
- 2、挂牌，警示牌；
- 3、对端设备改造及调试；

2、光伏区工程:

- 1、完成 11#方阵管桩施工；
- 2、完成管理区综合楼水电测试及中控室调试；
- 3、完成警卫室及水泵房室内电气测试；
- 4、完成电缆沟盖板施工；
- 5、完成管理区道路砼浇筑；
- 6、完成管理区围墙仿石砖铺贴；
- 7、完成管理区设备四周场地碎石面层；
- 8、完成开关站继电保护系统调试；
- 9、完成开关站安防系统调试；
- 10、完成开关站计算机监控系统调试；
- 11、完成开关站系统联调及试运行；
- 12、完成 9#方阵接地网铺设、焊接及电阻测试；
- 13、完成 9#方阵光伏组件、汇流箱、逆变器及箱式变压器的接线和调试工作；
- 14、完成 9#方阵光缆敷设和接线施工；
- 15、8#方阵檩条及组件安装施工。

三、项目监理机构对施工准备情况提出的意见和具体要求:

- 1、临近 630 节点，施工单位应统筹开展管理区和光伏区的施工，确保 630 成功并网；
- 2、加快一、二次仓体内电气柜的放线、接线工作，为后期调试做好充足的准备；
- 3、加强光伏组件的成品保护工作，严格按照厂家技术交底的内容规范施工，发现破损的及时上报；
- 4、光伏区接地网铺设、焊接工作应加快进度，并严格按照设计要求施工，确保接地电阻检测合格；



- 5、光伏区汇流箱、逆变器的安装和接线必须按照设计要求施工；
- 6、加快落实并网前的各项准备工作，合理安排各人员到场时间，保证系统联调顺利进行，确保 630 成功并网；
- 7、提高综合楼、警卫室及水泵房的施工进度，避免对 630 并网造成影响；
- 8、高温天气做好防暑降温工作，并做好应急预案。

四、建设单位相关要求：

- 1、630 并网迫在眉睫，施工单位应统筹各方人员配置，加快施工进度，确保 630 成功并网；
- 2、施工单位应加强到场设备的成品保护工作，避免人为因素造成设备的损坏；
- 3、施工单位应加强工程质量的管控工作，提高工人的质量意识，在保证施工质量的前提下，提高施工效率；
- 4、隐蔽工程必须严格按照图纸设计要求施工，并在报验合格后才可隐蔽；

本纪要相关单位如有异议不得拒签，可自签收之日起 24 小时内以书面意见回复，否则视同认可。

注：（本纪要由项目监理机构负责记录并整理。各单位收到会议纪要后，如果对纪要内容有异议可以在收到本纪要 24 小时以内，以书面形式上报项目监理机构，经与各方协商无异议后，将在下期会议纪要中更正。）

记录人：严足贤

会签栏：

严足贤
马林波

和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目监理机构

2017 年 6 月 21 日

主题词：安全 质量 进度

抄报：建设单位

抄送：施工单位

和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目监理机构

2017

年 6 月 21 日印发

共印 4 份