



第二次监理例会签到表

工程名称: 马鞍山通威新能源有限公司和县善厚渔场 20MWp 渔光一体光伏发电项目 ZHJL-SHGF—02

各与会单位:

现将 第 2 次 会议纪要印发给你们,请查收。如对会议纪要内容有异议,请在 48 小时内向本监理机构提出书面意见。

附:会议纪要正文共 页。

项目监理机构(章):

总监理工程师/总监理工程师代表:

2017 年 5 月 3 日

会议地点	工地会议室	会议时间	2017年5月3日 下午14:00
组织单位	监理单位	主持人	马书平
会议议题	质量、安全、进度		
各与会单位 及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	马鞍山通威新能源有限公司	孙华杰	
	常州正衡电力工程监理有限公司	马书平 马书平	
	大元建业集团股份有限公司	李芳芳 李芳芳	
	安徽创明电力安装有限公司	陈	



和县善厚渔场 20MWp 渔光一体光伏发电项目 监理例会

第二次

会议主题：安全 质量 进度

会议时间：2017 年 5 月 3 日 下午 14:00

会议地点：工地会议室

参加单位：建设单位、施工单位、项目监理机构

会议主持：严松贤

前言：2017 年 5 月 3 日 下午 14:00 时“和县善厚渔场 20MWp 渔光一体光伏发电项目”各参建相关单位召开了工地会议，会议的议程如下：

一、上周施工情况：

1、35kv 线路工程：

- 1)、铁塔安装完成 11#、14#、21#、24#、25#。
- 2)、铁塔钢筋砼基础施工完成 90%。

2、光伏区工程：

- 1)、综合楼基础墙砌筑完成、地圈梁砼浇筑完成；
- 2)、警务室、水泵房基础墙砌筑完成；
- 3)、围栏施工完成 1500 米；
- 4)、鱼塘环形沟施工完成 60%；
- 5)、6#、7#、8#、9#方阵桩基施工完成 90%；
- 6)、鱼塘清淤整平施工完成 60%。

二、下周施工计划情况：

1、35kv 线路工程：

- 1)、铁塔钢筋砼基础施工完成；
- 2)、铁塔安装施工完成 90%；
- 3)、电线安装施工开始。

2、光伏区工程：



- 1)、综合楼、警务室、水泵房要完成封顶;
- 2)、6#、7#、8#、9#方阵桩基施工结束;
- 3)、1#、2#、3#方阵桩基施工完成 30%;
- 4)、6#、7#、8#、9#方阵箱变桩基基础施工完成;
- 5)、6#、7#、8#、9#方阵桩基校正施工完成;
- 6)、6#、7#、8#、9#方阵桩帽防腐施工完成;
- 7)、6#、7#、8#、9#方阵支架安装完成 10%。

三、项目监理机构对施工准备情况提出的意见和具体要求:

- 1、35kv 外线铁塔要增加进度, 每天必须完成三至四个铁塔施工, 必须确保 6 月 10 号前外线施工完成;
- 2、外线材料必须有计划进场, 不得出现断货现象, 进货必须一个整塔材料全部进场, 不得有缺失现象, 确保施工进度;
- 3、外线原材料运输吊装施工时, 注意成品保护, 防止镀锌层破坏和构件变形;
- 4、围栏施工存在质量缺陷, 立杆基础不符合设计要求, 必须返工重新制作安装;
- 5、3#鱼塘西侧栏杆基础道路存在裂缝现象, 项目监理机构建议更换位置或者加固处理, 否则存在整体倾斜或倒塌可能;
- 6、6#、7#、8#、9#方阵的补桩与河塘清淤要同时进行, 注意鱼塘底标高;
- 7、现场河塘中存在不间断渗水, 加强现场巡视, 及时合理安排, 不得出现二次抽水现象;
- 8、现场安全必须按照规范要求布置, 安全用品和防护措施必须按照要求进行布置到位;
- 9、原材料送检必须在周五前送检, 送至具有相应资质单位检测;
- 10、资料员必须在本周进场, 进场之后必须及时把前期资料补全, 下次工序验收必须及时上报相关资料, 否则不给予验收。

四、建设单位相关要求:

- 1、围栏施工必须注意施工质量, 确保施工质量前提下注意美观;
- 2、施工工程量按照方阵来统计, 统计完成后报我项目部;
- 3、下周管理区综合楼、水泵房必须按照计划封顶;
- 4、把控好鱼塘改造塘底标高、水面标高和桩顶标高;
- 5、周报必须及时上报, 不报罚款 1000 元/次;



6、施工质量必须按照规范和设计要求进行控制，加强施工人员质量意识；

7、6#、7#、8#、9#方阵桩基必须在5月3日全部完成。

五、协调问题：

1、3号鱼塘西北侧存在4棵树，现无法迁移，需要与村民协调，请尽快答复以便施工。

2、近期到小麦收割期，1#、2#、3#鱼塘中间存在村民使用道路，道路需要重新修铺，如何解决。

本纪要相关单位如有异议不得拒签，可自签收之日起24小时内以书面意见回复，否则视同认可。

注：（本纪要由项目监理机构负责记录并整理。各单位收到会议纪要后，如果对纪要内容有异议可以在收到本纪要24小时以内，以书面形式上报项目监理机构，经与各方协商无异议后，将在下期会议纪要中更正。）

记录人：严足贤

会签栏：

严足贤 孙华杰

和县善厚渔场20MWp渔光一体光伏发电项目监理机构

2017年4月26日

主题词：安全 质量 进度

抄报：建设单位

抄送：施工单位

和县善厚渔场20MWp渔光一体光伏发电项目监理机构

2017年5月13日印发

共印4份