



安全专题会议签到表

工程名称: 马鞍山通威新能源有限公司和县善厚渔场 20MWp 渔光一体光伏发电项目 ZHJL-SHGF—05

各与会单位:




现将 第5次 会议纪要印发给你们, 请查收。如对会议纪要内容有异议, 请在48小时内向本监理单位提出书面意见。

附: 会议纪要正文共 ____ 页。

项目监理单位(章): 

总监理工程师/总监理工程师代表: 严松贤

2017 年 5 月 17 日

会议地点	工地会议室	会议时间	2017年5月17日
组织单位	监理单位	主持人	严松贤
会议议题	安全施工专题会议		
各与会单位 及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	马鞍山通威新能源有限公司		
	常州正衡电力工程监理有限公司		
	大元建业集团股份有限公司		
	安徽创明电力安装有限公司		



和县善厚渔场 20MWp 渔光一体光伏发电项目 安全监理例会

第五次

会议主题：工地安全事宜

会议时间：2017 年 5 月 17 日

会议地点：工地会议室

参加单位：建设单位、施工单位、项目监理机构

会议主持：严松贤

前言：2017 年 5 月 17 日 “和县善厚渔场 20MWp 渔光一体光伏发电项目” 各参建相关单位召开了安全专题会议，会议的议程如下：

一、工地施工情况：

1、35kv 线路工程：

1、3#、4#、5#、6#、9#、15#组立完成，累计完成 25 组塔架。

2、光伏区工程：

- 1、光伏区 6#-9#方阵池塘平整完成约 165.4 亩；
- 2、1#方阵~5#方阵桩基累计完成 1514 根，共计 4120 根；
- 3、管理区综合楼屋面结平混凝土浇筑施工完成；
- 4、警卫室与水泵房屋面结平混凝土浇筑施工完成；
- 5、二次设备预制仓及 35KV 设备预制仓基础混凝土施工完成；
- 6、避雷针及接地变基础混凝土施工完成；
- 7、厂区围栏安装 330 米，累计完成 2000 米左右；
- 8、11#方阵环沟开挖完成；
- 9、6#-9#方阵箱变基础桩施工完成；
- 10、6#-9#方阵桥架基础桩。

二、项目监理机构要求：

- 1、高温干燥天气到来，注意做好防火设备布置工作，预防火灾的发生；
- 2、夏天气温升高要做好防暑降温工作，现场供应防暑茶，降暑药；



3、调整施工时间防止员工中暑要做一个应急预案，做好防暑降温工作，喝完酒不能从事施工工作；

4、临时用电加强管理，检查电线破损和老化情况，不合格电线及时更换，电线不得乱拉乱接，防止人员触电发生；


5、高温天气做好生活区消防预防工作，坚持“安全第一，预防为主”原则；

6、综合楼和警卫室水泵房即将进行内外装饰施工，注意脚手架搭建和高空作业的安全。

注：（本纪要由项目监理机构负责记录并整理。各单位收到会议纪要后，如果对纪要内容有异议可以在收到本纪要 24 小时以内，以书面形式上报项目监理机构，经与各方协商无异议后，将在下期会议纪要中更正。）

记录人：严足贤

会 签 栏：



和县善厚渔场 20MWp 渔光一体光伏发电项目监理机构

2017 年 5 月 17 日

主题词：施工安全

抄报：建设单位

抄送：施工单位

和县善厚渔场 20MWp 渔光一体光伏发电项目监理机构

2017 年 5 月 17 日印发

共印 4 份