



第六次监理例会签到表

工程名称: 马鞍山通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目

ZHJL-SHGF—06

各与会单位:

现将 第 6 次 会议纪要印发给你们,请查收。如对会议纪要内容有异议,请在 48 小时内向本监理机构提出书面意见。

附:会议纪要正文共 页。

项目监理机构(章):

总监理工程师/总监理工程师代表:



2017 年 5 月 31 日

会议地点	工地会议室	会议时间	2017年5月31日 下午14:00
组织单位	监理单位	主持人	严松贤
会议议题	质量、安全、进度		
各与会单位 及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	马鞍山通威新能源有限公司		
	常州正衡电力工程监理有限公司		
	大元建业集团股份有限公司		
	安徽创明电力安装有限公司		



和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目 监理例会

第六次

会议主题：安全 质量 进度

会议时间：2017 年 5 月 31 日 下午 14 : 00

会议地点：工地会议室

参加单位：建设单位、施工单位、项目监理机构

会议主持：严松贤

前言：2017 年 5 月 31 日 下午 14 : 00 时 “马鞍山通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目”各参建相关单位召开了工地会议，会议的议程如下：

一、上周施工情况：

1、35kv 线路工程：

- 1、14#-27#铁塔导线完成；
- 2、14#-27#光缆铺设 3.642km。

2、光伏区工程：

- 1、1#-5#方阵管桩全部完成，共计完成管桩 1370 根；
- 2、管理区综合楼和警务室屋顶防水层和外墙保温层施工完成；
- 3、电缆沟内外抹灰施工完成；
- 4、管理区综合楼及水泵房室内一次修完成；
- 5、升旗台垫层施工完成；
- 6、管理区围墙完成 300 米；
- 7、7#-9#方阵支架安装完成 60%；
- 8、管理区设备基础施工完成 80%。

二、下周施工计划情况：

1、35kv 线路工程：

- 1、3#-12#架线完成；
- 2、1#-14#光缆施工完成。



2、光伏区工程：

- 1、完成 4#方阵池塘 85 亩土方平整；
- 2、完成 10#-11#方阵管桩的施工；
- 3、完成管理区综合楼精装修；
- 4、完成警务室及水泵房屋面精装修；
- 5、完成电缆沟的支架安装及盖板安装；
- 6、完成管理区外墙砖柱施工；
- 7、完成升旗台基础施工；
- 8、每次进场材料三天内完成安装工作；
- 9、完成管理区污水管道的铺设；
- 10、完成污水处理设备基础施工。

三、项目监理机构对施工准备情况提出的意见和具体要求：

- 1、光伏区现场支架组件安装位置、方向、角度应符合设计和规范要求，螺丝紧固应达到力矩要求；
- 2、施工单位的施工质量要加强管控；定期不定期组织施工人员熟悉图纸规范，交流技术要点提高质量意识；
- 3、各类产品陆续到位，应加强产品现场的保护工作，做到专人监管；
- 4、塘底局部未处理水坑应及时平整以便于施工人员进行光伏组件的安装；
- 5、监控视频设施的安装及时落实到位；
- 6、深水区标高应符合设计规范要求，严格按照设计图纸要求施工；
- 7、630 节点将近，施工进度应加强管控，合理安排人力，物力进行施工；
- 8、综合楼精装修质量、进度应严格控制，保质保量完成目标要求。
- 9、高温酷暑季节到来，做好防暑降温工作，调整工作业时间，避开高温时段施工；
- 10、箱变基础钢平台必须进场施工，否则影响施工进度；
- 11、消防工程必须及时进场施工；
- 12、项目部必须组织施工人员进行质量交底，并落实到位；
- 13、贵单位必须严格按照质量管理要求和质量施工要求进行施工；
- 14、根据施工组织设计组建质量管理小组，管控现场施工质量。



四、建设单位相关要求:

- 1、统筹安排好施工进度,确保 630 节点;
- 2、施工必须按照规范要求安全施工;
- 3、加强施工量管控,杜绝施工质量的发生。

五、协调问题

- 1、光伏区材料没有成套进场,无法正常施工? 建设单位答复:材料会陆续进场。

本纪要相关单位如有异议不得拒签,可自签收之日起 24 小时内以书面意见回复,否则视同认可。

注:(本纪要由项目监理机构负责记录并整理。各单位收到会议纪要后,如果对纪要内容有异议可以在收到本纪要 24 小时以内,以书面形式上报项目监理机构,经与各方协商无异议后,将在下期会议纪要中更正。)

记录人:叶重庆

会 签 栏: 叶重庆 李群 许 高越
和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目监理机构

2017 年 5 月 31 日

主题词: 安全 质量 进度

抄报: 建设单位

抄送: 施工单位

和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目监理机构

2017

年 5 月 31 日印发

共印 4 份