



监理例会签到表

工程名称: 马鞍山通威新能源和县普厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目

ZHJL-SHGF-18

各与会单位:

现将第 18 次会议纪要印发给你们,请查收。如对会议纪要内容有异议,请在 48 小时内向本监理机构提出书面意见。

附:会议纪要正文共 2 页。

项目监理机构(章):

总监理工程师/总监理工程师代表:

2018 年 3 月 7 日

会议地点	工地会议室	会议时间	2018年3月7日 下午14:30
组织单位	监理单位	主持人	华足贤
会议议题	质量、安全、进度		
各与会单位 及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	马鞍山通威新能源有限公司	张书 孙华王 孟林 江平	
		张书	
	常州正衡电力工程监理有限公司	华足贤 李坤	
	大元建业集团股份有限公司	王书 王书 林先福	
		李书	





和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目 监理例会

第十次

会议主题：安全 质量 进度

会议时间：2018 年 3 月 7 日 下午 14:30

会议地点：开关站会议室

参加单位：建设单位、施工单位、项目监理机构

会议主持：严足贤

前言：2018 年 3 月 7 日 下午 14:30 时“马鞍山通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目”各参建相关单位召开了工地会议，会议的议程如下：

一、施工情况：

1、光伏区工程：

- 1、已经完成 8.7 兆瓦并网；
- 2、组件已经进场 25200 片；
- 3、现场机械吊机一辆、拖拉机两辆、挖机一辆；
- 4、方阵排水五台水泵排水施工；
- 5、人员进场 30 多人，陆续有人员进场。

二、项目监理机构对施工准备情况提出的意见和具体要求：

- 1、施工单位做好施工进度计划，确保 3 月 30 日完成全容量并网目标；
- 2、抢工期期间必须确保施工人员安全，安全帽等安全用品必须佩带到位；
- 3、组件安装严格按照图纸施工确保质量；
- 4、确保完成 3 月 30 日并网目标，施工单位必须合理增加人力物力，加快施工速度；
- 5、施工过程中加强成品保护，同时加强现场巡查防止人为损坏；
- 6、生活区卫生需要加强管理，生活垃圾及时清理干净；
- 7、施工单位尽快解决现场施工人员生活用水问题，确保人员喝到干净卫生的水；
- 8、方阵蓄水量比较大，施工单位加强光伏区排水施工，不能影响到施工进度；





四、建设单位相关要求：

- 1、剩余组件安装必须在 20 天完成，需要预留设备调试时间，330 必须完成并网目标；
- 2、抢工期期间以后会议晚上进行；
- 3、施工单位做好技术管理，排好施工进度计划，有计划才有实施，实施就有偏差，有偏差就要纠偏，纠偏才能达到目标；
- 4、3 月 30 日并网举全公司全部的力量完成本项目全容量并网，必须完成并网任务；
- 6、尽快的做起来在 3 月中旬做到一定工作量，主动在申请一些费用，把一些需要支付的、维护的先做起来；
- 7、现场管理者要把现场施工情况理顺，协调好相关工作，时间耽搁不起，必须把时间往前赶；
- 8、要把工程干好就要有吃苦的精神，要提高思想上的认识；
- 9、把卸货道路用沙碎石铺设一下和加强人员调配，不要影响卸货；

五、协调问题：

无

本纪要相关单位如有异议不得拒签，可自签收之日起 24 小时内以书面意见回复，否则视同认可。

注：（本纪要由项目监理机构负责记录并整理。各单位收到会议纪要后，如果对纪要内容有异议可以在收到本纪要 24 小时以内，以书面形式上报项目监理机构，经与各方协商无异议后，将在下期会议纪要中更正。）

记录人：严足贤

会签栏：

和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目监理机构

2018 年 3 月 7 日

主题词：安全 质量 进度

抄报：建设单位

抄送：施工单位

和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目监理机构

2018 年 3 月 7 日印发

共印 3 份

