



安全专题会议签到表

工程名称: 马鞍山通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目

ZHJL-SHGF -13

各与会单位:

现将第13次会议纪要印发给你们, 请查收。如对会议纪要内容有异议, 请在48小时内向本监理机构提出书面意见。

附: 会议纪要正文共 ____ 页。

项目监理机构(章):

总监理工程师/总监理工程师代表

2017 年 7 月 12 日

会议地点	工地会议室	会议时间	2017年7月12日
组织单位	监理单位	主持人	严松贤
会议议题	安全施工专题会议		
各与会单位 及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	马鞍山通威新能源有限公司		
	常州正衡电力工程监理有限公司	严松贤 叶重秋	
	大元建业集团股份有限公司		



和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目安全 监理例会

第十三次

会议主题：工地安全事宜

会议时间：2017 年 7 月 12 日

会议地点：工地会议室

参加单位：建设单位、施工单位、项目监理机构

会议主持：严松贤

前言：2017 年 7 月 12 日“马鞍山通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目”各参建相关单位召开了安全专题会议，会议的议程如下：

一、工地施工情况：

- 1、本周完成 11#方阵补桩施工；
- 2、本周完成 8#方阵光伏组件安装；
- 3、本周完成 7#方阵光伏组件安装 90%；
- 4、本周完成 7#方阵 $1 \times 4 \text{ mm}^2$ 光伏专用电缆铺设 50%；
- 5、本周完成 8#方阵汇流箱至箱变电缆铺设；
- 6、本周完成 3#和 4#方阵支架及檩条安装各约 30 组；
- 7、本周完成 6#方阵支架及檩条安装 50 组；
- 8、本周完成管理区场地绿化处土方回填及平整，局部碎石铺垫区域已完成碎石铺垫和平整。

二、项目监理机构要求：

- 1、施工单位加强现场安全管控，不得让外来人员进入施工现场，一旦发现外来人员立即要求对方离开施工现场，必要时给施工作业人员佩戴胸卡，便于区分；
- 2、加强支架、光伏板高空作业安全管控，做好安全预案；
- 3、施工单位组织人员加强现场安全巡查，及时消除安全隐患；
- 4、高温天气做好防暑降温工作，防止人员中暑，生活区域做好卫生防疫工作；
- 5、光伏区组件安装应增加安全措施，严禁施工人员依靠檩条作为唯一支撑点展开施工；
- 6、光伏区现场文明施工必须按照规范要求布置，注意施工道路保洁和畅通；



- 7、临时用电预控，做好巡视工作，发现问题及时整改到位；
- 8、加强带电区域的管控，需要进入施工时，提前做好操作证和安全措施的布置；
- 9、带电的方阵加强管控，禁止外来人员进入。

注：（本纪要由项目监理机构负责记录并整理。各单位收到会议纪要后，如果对纪要内容有异议可以在收到本纪要 24 小时以内，以书面形式上报项目监理机构，经与各方协商无异议后，将在下期会议纪要中更正。）

记录人：严足贤

会 签 栏：

和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目监理机构

2017 年 7 月 12 日

主题词：施工安全

抄报：建设单位

抄送：施工单位

和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目监理机构

2017 年 7 月 12 日印发

共印 3 份