



第十三次监理例会签到表

工程名称: 马鞍山通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目

ZHJL-SHGF —13

各与会单位:

现将 第 13 次 会议纪要印发给你们,请查收。如对会议纪要内容有异议,请在 48 小时内向本监理机构提出书面意见。

附:会议纪要正文共 页。

项目监理机构(章):

总监理工程师/总监理工程师代表: 严松贤

2017 年 7 月 19 日



会议地点	工地会议室	会议时间	2017年7月19日 下午14:00
组织单位	监理单位	主持人	严松贤
会议议题	质量、安全、进度		
各与会单位 及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	马鞍山通威新能源有限公司		
		孙华五 叶	
	常州正衡电力工程监理有限公司	严松贤 叶	
	大元建业集团股份有限公司	徐峰 褚健	



和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目 监理例会

第十三次

会议主题：安全 质量 进度

会议时间：2017 年 7 月 19 日 下午 14 : 00

会议地点：工地会议室

参加单位：建设单位、施工单位、项目监理机构

会议主持：严松贤

前言：2017 年 7 月 19 日 下午 14 : 00 时 “马鞍山通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目”各参建相关单位召开了工地会议，会议的议程如下：

一、上周施工情况：

1、光伏区工程：

- 1、本周完成管理区电动门伸缩仓外墙面砖铺贴；
- 2、本周完成 1#、2#、3#、4#、5#方阵桩位校正；
- 3、本周完成 1#方阵支架安装 60%；
- 4、本周完成 2#方阵支架安装 70%；
- 5、本周完成 3#、4#、5#方阵支架安装；
- 6、本周完成 6#方阵支架安装和箱变就位；
- 7、本周完成 7#、8#方阵檩条及光伏组件安装；
- 8、本周完成 7#方阵汇流箱至箱变电缆铺设。

二、下周施工计划情况：

1、光伏区工程：

- 1、完成 1#、2#方阵支架和檩条安装；
- 2、完成 3#、4#、5#方阵檩条安装；
- 3、完成 6#方阵檩条及光伏组件安装；
- 4、完成 8#和 7#方阵整改工作，满足具备并网条件；

三、项目监理机构对施工准备情况提出的意见和具体要求：



1、7#、8#方阵加快整改进度，并且保证消缺质量，认真做好自检工作避免漏检和二次消缺困难；

2、6#、7#、8#方阵钢平台下挂油槽及四周围栏尽快安排进场施工，并网前必须全部完成施工；

3、加强现场到货物料的成品保护工作，组织专人每天现场巡视；

4、施工单位应组织人员加快光伏区垃圾清理工作，注意施工道路保洁和畅通；

5、施工单位必须严格按照图纸设计及规范要求施工，并加强自检力度；

6、施工单位必须加快资料收集和整理工作并且上报；

7、施工单位必须做好光伏区，电缆绝缘电阻测试和交流耐压试验，并且报建设单位和监理单位到现场；

8、施工单位应加快 7#和 8#方阵接地电阻检测工作，并做好记录。

9、安全管理制度必须落地式管理，务实，执行力到位，要动态管理。

10、现场员工因高温出现不戴安全帽的现象，必须加强安全教育，提高员工的安全观念，同时加强现场安全巡查，及时消除安全隐患，不留任何死角，做到发现一起解决一起，对于屡次违反安全规定人员应采取取消劳务关系；

11、高温天气注意防暑降温，避开高温施工，防止员工中暑，生活区域做好卫生防疫工作；

四、建设单位相关要求：

1、施工单位必须加快塘底排污 PE 管道下埋的施工，合理安排施工顺序，先埋 PE 管道后铺设电缆，杜绝二次开挖；

2、施工单位应尽快落实并合理安排光伏区视屏监控及通讯电缆的铺设工作，严格按照图纸设计的电缆走向施工；

3、施工单位应加快落实管理区围墙周边土方平整及站内绿化工作；

4、施工单位应加快管理区内旧屋的整改和装修和雨棚滴水线施工，电气设备和通讯网络需齐全、完好并能满足使用要求；

5、开关站移交前应先申请，移交资料必须要有影像资料，移交手续应齐全，并清理干净开工站；

6、光伏区电缆试验需业主方、监理方和施工方到场见证，施工单位需出具试验报告；

7、施工单位应落实 10kv 配电室外墙粉饰及修建一条便道；



- 8、施工单位必须加快渔塘改造施工进度，各项工作均需一次性到位；
- 9、管桩已经全部到场，断桩做好统计，分析断裂原因，做好责任划分；
- 10、施工单位加快 485 通讯电缆采购和落实到货时间；
- 11、光伏区光缆铺设注意铺设路径。
- 12、综合楼尽快窗帘安装和公共卫生间女卫生间加装隔板。

五、协调问题：

- 1、11#方阵高压线影响施工，需及时给出处理方案；

本纪要相关单位如有异议不得拒签，可自签收之日起 24 小时内以书面意见回复，否则视同认可。

注：（本纪要由项目监理机构负责记录并整理。各单位收到会议纪要后，如果对纪要内容有异议可以在收到本纪要 24 小时以内，以书面形式上报项目监理机构，经与各方协商无异议后，将在下期会议纪要中更正。）

记录人：严足贤

会 签 栏：

和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目监理机构

2017 年 7 月 19 日

主题词：安全 质量 进度

抄报：建设单位

抄送：施工单位

和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目监理机构

2017 年 7 月 19 日印发

共印 3 份