



第十二次监理例会签到表

工程名称: 马鞍山通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目

ZHJL-SHGF—12

各与会单位:

现将 第 12 次 会议纪要印发给你们,请查收。如对会议纪要内容有异议,请在 48 小时内向本监理机构提出书面意见。

附:会议纪要正文共 页。

项目监理机构(章):

总监理工程师/总监理工程师代表:



2017 年 7 月 12 日

会议地点	工地会议室	会议时间	2017年7月12日 下午14:00
组织单位	监理单位	主持人	严松贤
会议议题	质量、安全、进度		
各与会单位 及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	马鞍山通威新能源有限公司		
	常州正衡电力工程监理有限公司	严松贤 李进贤 叶重秋	
	大元建业集团股份有限公司		



和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目 监理例会

第十二次

会议主题：安全 质量 进度

会议时间：2017 年 7 月 12 日 下午 14:00

会议地点：工地会议室

参加单位：建设单位、施工单位、项目监理机构

会议主持：严松贤

前言：2017 年 7 月 12 日 下午 14:00 时“马鞍山通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目”各参建相关单位召开了工地会议，会议的议程如下：

一、上周施工情况：

- 1、本周完成 11#方阵补桩施工；
- 2、本周完成 8#方阵光伏组件安装；
- 3、本周完成 7#方阵光伏组件安装 90%；
- 4、本周完成 7#方阵 $1 \times 4 \text{ mm}^2$ 光伏专用电缆铺设 50%；
- 5、本周完成 8#方阵汇流箱至箱变电缆铺设；
- 6、本周完成 3#和 4#方阵支架及檩条安装各约 30 组；
- 7、本周完成 6#方阵支架及檩条安装 50 组；
- 8、本周完成管理区场地绿化处土方回填及平整，局部碎石铺垫区域已完成碎石铺垫和平整。

二、下周施工计划情况：

- 1、完成 3#、4#及 5#方阵支架和檩条安装；
- 2、完成 6#方阵支架和檩条安装，汇流箱就位；
- 3、完成 7#方阵组件安装及接线施工；
- 4、完成 8#和 7#方阵整改施工；
- 5、完成剩余箱逆变平台桩及桥架桩的施工；
- 6、完成管理区伸缩门仓墙面贴砖。

三、项目监理机构对施工准备情况提出的意见和具体要求：



1、施工单位必须加快落实 1#至 5#方阵校桩工作，杜绝因桩偏位影响支架、檩条及组件安装；

2、施工单位应加强人员管控，光伏组件安装过程中不得任意踩踏檩条及桥架；

3、施工单位必须落实桩帽防腐工作，且在防腐前需确保基础面清洁无锈；

4、施工单位应加强光伏组件安装工作的技术交底，严格按照图纸设计及规范要求施工，组件压块皮垫不得外露，发现外露需及时整改到位；

5、施工单位必须加强光伏区接地焊接质量的管控，部分电焊工焊接质量达不到图纸设计要求，应及时做出人员更换；

6、现场斜拉杆来料为 6100mm，现施工需要 5750mm，建设单位需安排 5750mm 斜拉杆及时到场；

7、施工单位必须加快落实钢平台下挂油槽及四周围栏的施工；

8、施工单位应加强外来人员的管控，组织安全巡视小组，严禁外来人员进入施工现场。

四、建设单位相关要求：

1、尽快落实站内电缆沟过水槽施工；

2、加快落实站内旧屋的整理工作；

3、抱箍安装过程中发现尺寸不符合要求的及时拍照反馈；

4、支架、檩条及组件安装必须严格按照图纸设计要求施工，存在角度、方向和平整度不符合要求的一律停工整改；

5、施工单位必须加强施工质量的管控，避免桩未校正直接安装支架、檩条及组件，从而造成永久性缺陷等质量事故的发生；

6、8#方阵 16 号并网，7#方阵 22 号并网，9#方阵 28 号完成组件调整工作；

7、9#方阵钢平台下电缆盘线施工不得影响发电，应选择阴天或者晚上加班施工；

8、施工单位必须加快塘底排污 PE 管道下埋的施工，避免影响高压电缆的铺设；

9、施工单位应加快光伏区视频监控的放线的施工。

五、协调问题：

1、6#、7#方阵对面树林是否砍伐，村民常来闹事影响施工，需要及时解决；

2、11#方阵高压线影响施工，需及时给出处理方案；

3、排水闸门是否新建。



本纪要相关单位如有异议不得拒签，可自签收之日起 24 小时内以书面意见回复，否则视同认可。

注：（本纪要由项目监理机构负责记录并整理。各单位收到会议纪要后，如果对纪要内容有异议可以在收到本纪要 24 小时以内，以书面形式上报项目监理机构，经与各方协商无异议后，将在下期会议纪要中更正。）

记录人：严足贤

会 签 栏：

和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目监理机构

2017 年 7 月 12 日

主题词：安全 质量 进度

抄报：建设单位

抄送：施工单位

和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目监理机构

2017 年 7 月 12 日印发

共印 3 份