



第十五次监理例会签到表

工程名称: 马鞍山通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目

ZHJL-SHGF-15

各与会单位:

现将 第 15 次 会议纪要印发给你们,请查收。如对会议纪要内容有异议,请在 48 小时内向本监理机构提出书面意见。

附:会议纪要正文共 页。

项目监理机构(章):

总监理工程师/总监理工程师代表:

严松贤

2017 年 8 月 2 日

会议地点	工地会议室	会议时间	2017年8月2日 下午14:00
组织单位	监理单位	主持人	严松贤
会议议题	质量、安全、进度		
各与会单位 及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	马鞍山通威新能源有限公司	孙华云	
	常州正衡电力工程监理有限公司	严松贤 严松贤	
	大元建业集团股份有限公司	陆仁美	
		夏为平	



和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目 监理例会

第十五次

会议主题：安全 质量 进度

会议时间：2017 年 8 月 2 日 下午 14:00

会议地点：工地会议室

参加单位：建设单位、施工单位、项目监理机构

会议主持：严松贤

前言：2017 年 8 月 2 日 下午 14:00 时“马鞍山通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目”各参建相关单位召开了工地会议，会议的议程如下：

一、上周施工情况：

1、光伏区工程：

- 1、1#方阵支架及横梁安装完成；
- 2、4#方阵檩条安装完成 75%；
- 3、5#方阵檩条安装完成 70%；
- 5、7 完成 7#、8#方阵电气检测，并完成并网发电；
- 6、鱼塘改造改造已完成 70%
- 7、6#方阵光伏板组件安装完成 30%。

二、下周施工计划情况：

1、光伏区工程：

- 1、1#方阵支架及横梁安装完成；
- 2、3#方阵完成檩条安装 50%；
- 3、4#、5#方阵檩条完成安装；
- 3、完成 6#方阵光伏板及组件的安装，电缆桥架及电缆铺设完成 80%；
- 4、完成 11#方阵桩基施工工作；
- 5、完成鱼塘改造的全部工作；



三、项目监理机构对施工准备情况提出的意见和具体要求：

- 1、施工单位落实 6#、7#、8#、9#方阵下挂油槽及四周围栏尽快安排进场施工；
- 2、1#、2#、3#、4#、5#方阵箱逆变基础桩加快组织施工；
- 3、施工单位加快鱼塘改造、鱼塘排污施工；
- 5、施工单位加强支架安装施工质量管控，按照图纸做好自检工作；
- 6、施工单位必须加快资料收集和整理工作并且上报；
- 7、安全管理制度必须落地式管理，务实，执行力到位，要动态管理；
- 8、高温天气注意防暑降温，避开高温施工，防止员工中暑，生活区域做好卫生防疫工作；
- 9、接地扁铁焊接必须按照按照设计要求、规范施工；
- 10、施工单位尽快落实管理区老房子装修施工。

四、建设单位相关要求：

- 1、施工单位加快安排深水区排污施工，合理安排施工工序；
- 2、支架、檩条及组件安装必须严格按照图纸设计要求施工，存在角度、方向和平整度不符合要求的一律停工整改；
- 3、现场设备做好保护工作，设备的包装材料在没有投入使用前不得损坏；
- 4、施工单位应加强到场材料及设备的成品保护工作，正值雨季做好遮挡；

五、协调问题：

本纪要相关单位如有异议不得拒签，可自签收之日起 24 小时内以书面意见回复，否则视同认可。



注：（本纪要由项目监理单位负责记录并整理。各单位收到会议纪要后，如果对纪要内容有异议可以在收到本纪要 24 小时以内，以书面形式上报项目监理单位，经与各方协商无异议后，将在下期会议纪要中更正。）

记录人：严足贤

会 签 栏：

严足贤 孙华五 杨仁美

和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目监理单位

2017 年 7 月 26 日

主题词：安全 质量 进度

抄报：建设单位

抄送：施工单位

和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目监理单位

2017 年 8 月 2 日印发

共印 3 份